



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-54/21-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE  
PLUVIAL EN AV. VILLA CORONA Y  
AV. SIERRA LEONA, COL. MITRAS  
PONIENTE, SECTOR  
SALVATIERRA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. VILLA CORONA Y AV.  
SIERRA LEONA, COL. MITRAS PONIENTE, Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-54/21-IR DE FECHA 20  
DE AGOSTO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

30 DE AGOSTO DE 2021

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-54/21-IR DE FECHA 31  
DE AGOSTO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 843,968.34

Monto Total de Convenios:

\$ - 5.32

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 843,963.02

1/5



Contratista: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/09/2021 Fecha de terminación: 30/09/2021  
Fecha real de inicio: 01/09/2021 Fecha real de terminación: 30/09/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE MUROS Y DEMÁS ELEMENTOS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA REGISTROS E IMBORNALES, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG76-22, ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, CON GRANULOMETRÍA DE 1/2" A FINOS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha: 2593437 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

Importe: \$84,396.83

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha: 2593433 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

Importe: \$253,190.50

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: -----

Número y fecha: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----



Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**  
 Número y fecha: **2593437 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**  
 Importe: **\$84,396.83**  
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2021	\$851,615.29	\$851,615.29	-	-
Inversión Ejercida		\$843,963.02	\$843,963.02	-	-
Saldo		\$7,652.27	\$7,652.27	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$253,190.50**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/09/21 AL 30/09/21	246,559.63	575,305.79
01 ADITIVA	01/09/21 AL 30/09/21	6,630.87	15,466.73
<b>Sub-Total</b>		<b>\$253,190.50</b>	<b>\$590,772.52</b>
		<b>Total</b>	<b>\$843,963.02</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:30** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2021.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. **Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. **Luisa Marlene Ávila Olivo**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo



**Por la Contraloría Municipal**

---

**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública  
y Desarrollo Urbano de la Secretaría de  
la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

**“POR EL CONTRATISTA”**

---

**Javier Rodríguez Lozano**  
Representante Legal  
**COMERCIALIZADORA Y  
CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ,  
S.A. DE C.V.**

**COMITÉ DE OBRA**

---

**ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-54/21-  
IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y  
CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**