



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021
Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-63/21-AD
Nombre de la Obra: COLOCACION DE ARBOTANTES DOBLE CURVO Y SENCILLO CURVO, EN COL. PARQUES DIAMANTE, GARCÍA, N.L.

Municipio:

Localidad: EN COL. PARQUES DIAMANTE, GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____
Contrato X

Modalidad de Ejecución:

ADJUDICACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO NO. OP-MGNL-FTM-63/21-AD DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CONTRATO NO. OP-MGNL-FTM-63/21-AD DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

\$ 245,671.28

Monto Original Contratado:

\$ - 4,907.72

Monto Total de Convenios:

\$ 240,763.56

Monto Ejercido de la Obra:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Contratista:

ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

15/09/2021

Fecha de terminación:

30/09/2021

Fecha real de inicio:

15/09/2021

Fecha real de terminación:

30/09/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE DOBLE CURVO ESPECIFICO, DE 7.5 MTS DE ALTURA CON BRAZO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE CAL. 12, THW MARCA VIAKON O SIMILAR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

2598695 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Importe:

\$24,567.13

Periodo de Vigencia:

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Periodo de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso: _____

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Periodo de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

2598695 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Importe:

\$24,567.13

Periodo de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiario
2021	\$249,103.90	\$249,103.90	-	-
Aprobada	\$249,103.90	\$249,103.90	-	-
Inversión	\$240,763.56	\$240,763.56	-	-
Ejercida	\$8,340.34	\$8,340.34	-	-
Saldo	\$8,340.34	\$8,340.34	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/09/21 AL 30/09/21	0.00	240,763.56
Sub-Total		\$0.00	\$240,763.56
Total			\$240,763.56

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **09:30** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Eliud Josué Saenz Garza
Representante Legal
ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A.
DE C.V.

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Luisa Mariene Avila Olivo
Supervisor de Obra

Por la Contraloría Municipal

C.P. Lilliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.