



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL EJERCICIO 2025.**

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025**

Nombre de
la Obra:

**“REHABILITACIÓN DE PLAZAS EN
LA COLONIA VILLA DE ALCALÍ
3ER SECTOR Y EN LA COLONIA
ALFONSO MARTÍNEZ”**

Localidad:

**COLONIA VILLAS DE ALCALÍ 3ER
SECTOR, CALLES NATRON, JASPE,
CLORITA Y CRISOLITA Y COLONIA
ALFONSO MARTÍNEZ, CALLES COLIMA,
VERACRUZ**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025 DE FECHA
09 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha de Adjudicación:

10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025 DE FECHA
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Monto Original Contratado:

\$ 3,516,051.34

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3,516,051.34

Contratista:

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

12/09/2025

Fecha de terminación:

11/10/2025

Fecha real de inicio:

12/09/2025

Fecha real de terminación:

11/10/2025



3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 9.00 M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE PAQUE. INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300 W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PINTURA DE PROTECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO, FABRICADA CON ÁNGULO Y SOLERA DE ACERO, CON UNA ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: CORTE, ARMADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA, FIJACIÓN CON ANCLAJES O TAQUETES EXPANSIVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE LÁMINA INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE LÁMINA PERFORADA, MODELO BANCA EUROPEA 16, MARCA MURBAN O SIMILAR, EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. COLOCACIÓN DE ÁRBOL DE HASTA 8" DE DIÁMETRO, SUMINISTRADO POR MUNICIPIO. INCLUYE: RIEGO NECESARIO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, MODELO URBAN DOBLE, MARCA MURBAN O SIMILAR, FABRICADO EN LÁMINA METÁLICA ROLADA Y PERFORADA CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA ANTICORROSIVA EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ANCLAJE AL PISO. INCLUYE: ANCLAJES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO PLAY BÁSICO 24, MARCA MURBAN O SIMILAR, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y ELEMENTOS PLÁSTICOS ROTOMOLDEADOS, CON MEDIDAS DE 2.35 M DE LARGO, 2.35 M DE ANCHO Y 1.50 M DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA 12 NIÑOS. INCLUYE PLATAFORMAS, RESBALADILLAS DOBLES, TORRES CON TECHO Y ESCALERAS DE ACCESO. SE CONSIDERA CIMENTACIÓN, ANCLAJES, ACCESORIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGURO. REHABILITACIÓN DE COLUMPIO. INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR A ELEGIR, REPOSICIÓN Y/O COLOCACIÓN DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MÓVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REHABILITACIÓN DE SUBE Y BAJA. INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR A ELEGIR, REPOSICIÓN Y/O COLOCACIÓN DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MÓVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA CANCHA DE FÚTBOL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, BASE DE ARENA Y/O CAUCHO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ADHESIVOS, UNIONES, DELIMITACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO DE 4.00 M DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE, INCLUYE: POSTES METÁLICOS DE SOPORTE, TENSORES, ALAMBRE DE AMARRE, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 9.00



M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE CANCHA. INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300 W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PINTURA DE PROTECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS DE CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICO, INCLUYE: ENDEREZADO Y ALINEADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE CORTE, SOLDADURA Y REFUERZO EN UNIONES, DESBASTE Y LIJADO DE ÓXIDO EN TODA LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR ESPECIFICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDES NUEVAS CON SUJECCIONES, REVISIÓN DE ANCLAJES AL PISO Y AJUSTE DE FIJACIONES PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE USO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFILADO Y AFINE DE EXCAVACIÓN, MOVIMIENTOS DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA EVITAR INTERFERIR CON LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO ABUNDAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA DE 22.5X45X12.5 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO MEZCLA CORTADA EN AMBAS CARAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE FIRME F'C=200 KG/CM2 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VS. #4 @ 20 CM. DOBLE CAMA , ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON ARMADO CON 4 VS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CON UNA SECCION DE 20 X 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, VACIADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 0.20 X 0.20 M, CONCRETO F'C=200KG/CM2 CONCRETO PREMEZCLADO, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACION 0.20 X 0.20 M, CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE CONCRETO PREMEZCLADO, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARS. # 4 @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: TAPAS METALICA TIPO ESCOTILLA PARA LLENADO, ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS O SIMILAR DE 10000LTS DE 2.38M DE DIÁMETRO Y 2.43M DE ALTURA INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 0.79M X 0.79M, A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1-1/2" E=3/16", REFUERZO CENTRAL EN CRUZ DE ÁNGULO DE 1-1/2" E=3/16", CONTRAMARCO DE ÁNGULO 1-1/2" E=3/16", CUBIERTA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 16, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", JALADERA DE SOLERA 1-1/2", TODO EL MATERIAL ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS CAPAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 9.00 M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE PAQUE. INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300 W C/U, CABLEADO, CONEXIONES



ELÉCTRICAS, PINTURA DE PROTECCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE LAMINA PERFORADA, MODELO BANCA EUROPEA 16, MARCA MURBAN O SIMILAR, EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, MODELO URBAN DOBLE, MARCA MURBAN O SIMILAR, FABRICADO EN LÁMINA METÁLICA ROLADA Y PERFORADA CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA ANTICORROSIVA EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ANCLAJE AL PISO. INCLUYE: ANCLAJES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO DE MESA DE AJEDREZ DE 1.45 X 1.45 X 0.70 M CON ASIENTOS INTEGRADOS, MARCA JUMBO MODELO MO-05 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE TUBERÍAS DE PVC RD 26, DE 2", 1 1/2", 1", 3/4", Y 1/2" DE DIÁMETRO, ROTORES PGP MARCA HUNTER O SIMILAR, BURBUJEADOR MARCA RAIN BIRD, VÁLVULA SELENOIDE DE 1 1/2", CONTROL DE 9 ESTACIONES MARCA RAIN-BIRD, PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: DISEÑO, CONEXIONES PVC, CODOS, REDUCCIONES, ADAPTADORES, TEE, CEMENTO PLÁSTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$351,605.13

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$ 1,054,815.40

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$351,605.13

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU
TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA
FORMALMENTE A LA OBRA.**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2025				
Aprobada	\$ 3,551,565.14	\$ 3,551,565.14	\$ 3,551,565.14	-	-
Inversión					
Ejercida	\$ 3,516,051.34	\$ 3,516,051.34	\$ 3,516,051.34	-	-
Saldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 1,054,815.40**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
ANTICIPO			\$ 1,054,815.40
NORMAL 1	12/09/2025 AL 26/09/2025	\$ 512,027.61	\$ 1,385,888.08
ADITIVA 1	12/09/2025 AL 26/09/2025	\$ 18,348.86	\$ 49,664.23
NORMAL 2	27/09/2025 AL 11/10/2025	\$ 370,364.05	\$ 1,002,452.02
ADITIVA 2	27/09/2025 AL 11/10/2025	\$ 8,583.10	\$ 23,231.61
	Sub-Total	\$909,323.62	\$ 3,516,051.34
		Total	

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Se termino en el tiempo previsto.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027

Gobierno de la Gente
García
Administración Municipal 2024-2027

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EJERCICIO 2025.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **15:00** horas del día **17** de **OCTUBRE DE 2025**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Edgar Alan Espronceda Rocha
Secretario de Obras Publicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Supervisor de Obra

Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Coordinadora de Obra

Por la Contraloría Municipal

En representación de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Manuel Israel González Daniel
Secretario de Servicios Públicos

“POR EL CONTRATISTA”

C. SAUL IDARY GARZA FLORES

Representante Legal

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. **OP-MGNL-IR-22-FAIS/2025**, CELEBRA EL
MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

