



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL EJERCICIO 2025.**

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025**

Nombre de la Obra: **“REHABILITACIÓN DE PLAZAS
EN LAS COLONIAS BRISAS
RESIDENCIAL Y RENACIMIENTO”**

Localidad:
**COLONIA LAS BRISAS RESIDENCIAL
LÍNEA 3, CALLES 8 Y 6 ENTRE CALLES 37
Y 33, Y COLONIA RENACIMIENTO, CALLE
NUEVO AMANECER.**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025 DE FECHA
03 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha de Adjudicación:

04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025 DE FECHA
05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Monto Original Contratado:

\$ 3,538,730.97

Monto Total de Convenios:

\$ 94,428.64

Monto Ejercido de la Obra:

\$ \$3,633,159.61

Contratista:

GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: **08/09/2025**

Fecha de terminación: **07/10/2025**

Fecha real de inicio: **08/09/2025**

Fecha real de terminación: **07/10/2025**



3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ELABORACION DE PLANO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y DESPALME DE HASTA 20 CM DE ESPESOR DE TERRENO VEGETAL A MANO, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 9.00M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE CANCHA, INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300 W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELECTRICAS, PINTURA DE PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE LAMINA PERFORADA, MODELO BANCA EUROPEA 16, MARCA MURBAN O SIMILAR, EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, INCLUYE: RIEGO NECESARIO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, MODELO URBAN DOBLE, MARCA MURBAN O SIMILAR, FABRICADO EN LAMINA METALICA ROLADA Y PERFORADA CON ACABADO EN PINTURA, HORNEADA ANTICORROSIVA EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ANCLAJE AL PISO, INCLUYE: ANCLAJES, ACCESORIOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, REHABILITACION DE RESBALADILLA, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR A ELEGIR, REPOSICION Y/O COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MOVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REHABILITACION DE COLUMPIO, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLO A ELEGIR, REPOSICION Y/O COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MOVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REHABILITACION DE PASAMANOS, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALDE EN COLOR A ELEGIR, REPOSICION Y/O COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MOVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REHABILITACION DE SUBE Y BAJA, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR A ELEGIS, REPOSICION Y/O COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MOVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REHABILITACION DE TORTUGA METALICA, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR A ELEGIR, REPOSICION Y/O COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS, AJUSTE DE ELEMENTOS MOVILES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 9.00 M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE CANCHA, INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELECTRICAS, PINTURA DE PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA MARCA COMEX O SIMILAR EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, APLICADO A 3 MANOS, CON SISTEMA DE RASTRILLO, PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON APLICACION DE MEZCLA DE AGUA CON ACIDO Y RETIRO DE LA MISMA, LAVADO DE PRESION, INCLUYE: NIVELACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POLVO E IMPERFECCIONES PREVIO A LA NIVELACION, SELLADO DE LA SUPERFICIE A BASE DE EMULSION ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POLVOS E IMPERFECCIONES PREVIO A LA APLICACION DE LA PINTURA, TRAZADO DE LINEAS, LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL SINTETICO, INCLUYE: ENDEREZADO Y REFUERZO DE POSTES METALICOS DE SOPORTE, SOLDADURA EN UNIONES DEBILITADAS, TENSADO Y FIJACION DE LA MALLA



EXISTENCIA, REPOSICION DE TRAMOS DAÑADOS O FALTANTES, ASEGURAMIENTO DE AMARRES Y SUJECCIONES PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REHABILITACION DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICO, INCLUYE: ENDEREZADO Y ALINEADO DE LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE CORTE, SOLDADURA Y REFUERZO EN UNIONES: DESBASTE Y LIJADO DE OXIDO EN TODA LA SUPERFICIE: APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR ESPECIFICADO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDES NUEVAS CON SUJECCIONES METALICAS/PLASTICAS; REVISION DE ANCLAJES AL PISO Y AJUSTE DE FIJACIONES PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE USO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y TABLERO, FABRICADA CON TUBO DE 3", CED. 30, FORMANDO UN MARCO DE 3.00M DE ANCHO Y 2.00M DE ALTO, CON BRAZO DE PROYECCION DE 1.20M, INCLUYE: ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, CIMENTACION DE ESTRUCTURA, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ELABORACION DE PLANO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA Y DESPALME DE HASTA 20 CM DE ESPESOR DE TERRENO VEGETABLE A MANO, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA HASTA UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO $F_{\text{c}}=200 \text{ KG/CM}^2$, ESPESOR DE 10 CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADURA 6-6/10-10, ACABADO SEGUN LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR, INCLUYE: CORTES, PERFILADO, RELLENOS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS A BASE DE CONCRETO, CON PENDIENTE MAXIMA DEL 6% ACABADO ANTIDERRAPANTE TIPO ESCOBILLADO, Y DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCION DE ESCALONES DE 0.28X0.17 CM DE CONCRETO $F_{\text{c}}=150 \text{ KG/CM}^2$, ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 9.00 M DE ALUTRA PARA ALUMBRADO DE CANCHA. INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 300 W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELECTRICAS, PINTURA DE PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE LAMINA PERFORADA, MODELO BANCA EUROPEA 16, MARCA MURBAN O SIMILAR, EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, SUINISTRADO POR MUNICIPIO. INCLUYE: RIEGO NECESARIO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA O LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR, EQUIPO NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, MODELO URBAN DOBLE, MARCA MURBAN O SIMILAR, FABRICADO EN LAMINA METALICA ROLADA Y PERFORADA CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA ANTICORROSIVA EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, MONTADOS SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ANCLAJE AL PISO. INCLUYE: ANCLAJES, ACCESORIOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE TENSOCUBIERTA DE 8.00X8.00 M. CON MALLASOMRA COMMERCIAL 95 O SIMILAR EN CALIDAD EN COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: ESTRUCTURA, ANCLAJE, NIVELACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONFECCION, COLOCACION, CABLES TENSOSES, HERRAJES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA MARCA COMEX O SIMILAR EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACION, APLICADO A 3 MANOS, CON SISTEMA DE RASTRILLO, PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON APLICACION DE MEZCLA DE AGUA CON ACIDO Y RETIRO DE LA MISMA, LAVADO A PRESION. INCLUYE: NIVELACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POLVOS E IMPERFECCIONES PREVIO A LA APLICACION DE LA PINTURA, TRAZADO DE LINEAS, LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 9.00 M DE ALTURA PARA ALUMBRADO DE CANCHA. INCLUYE: BASE DE ANCLAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORONA CON 4 REFLECTORES DE 3000W C/U, CABLEADO, CONEXIONES ELECTRICAS, PINTURA DE PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y



TABLERO DE CANCHA POLIVALENTE, INCLUYE: LIJADO Y DESBASTE DE SUPERFICIES OXIDADAS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN, REPOSICIÓN DE TALEROS, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE AROS, SOLDADURA Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN BASTIDORES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA TRIPLE NUDO DE 2.00M DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE, INCLUYE: POSTES METÁLICOS DE SOPORTE, TENSORES, ALAMBRE DE AMARRE, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$353,873.09

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1,061,619.29

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$353,873.09

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2025				
Aprobada	<u>\$3,551,565.14</u>	<u>\$3,551,565.14</u>	<u>\$3,551,565.14</u>	-	-
Inversión					
Ejercida	<u>\$3,633,159.61</u>	<u>\$3,633,159.61</u>	<u>\$3,633,159.61</u>	-	-
Saldo	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 1,061,619.29**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
ANTICIPO			\$ 1,061,619.29
NORMAL 1	08/09/2025 AL 22/09/2025	\$ 239,886.04	\$ 649,291.55
NORMAL 2	23/09/2025 AL 07/10/2025	\$ 645,521.96	\$ 1,747,212.77
ADITIVA 1	24/09/2025 AL 08/10/2025	\$ 29,781.05	\$ 80,607.36
EXTRA 1	23/09/2025 AL 07/10/2025	\$0.00	\$ 94,428.64
	Sub-Total	\$915,189.05	\$3,633,159.61
		Total	

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Se termino en el tiempo previsto.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027




9.- Observaciones:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL EJERCICIO 2025.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **07 DE OCTUBRE DE 2025.**

Por la Secretaría de Obras Públicas



Lic. Gustavo Quiroga Galván
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zayala
Director de Construcción




Ing. Alejandro Cantú Escalón
Supervisor de Obra



Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Coordinadora de Obra

Por la Contraloría Municipal



En representación de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Edgar Alan Espronceda Rocha
Secretario de Servicios Públicos



"POR EL CONTRATISTA"

C. JOSÉ CARLOS CARRIZALES MARTÍNEZ
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. **OP-MGNL-IR-18-FAIS/2025**, CELEBRA EL
MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR KAC, S.A. DE C.V.