

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
(Extinción de Derechos y Obligaciones)

Estado: Nuevo León

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **SOP-FISM-01/2015-AD**

Nombre de la Obra: **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Alondra RPS

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO.

Municipio: GARCÍA, N.L.

*U. Magdalena D. Gtz
Elizabeth Rivera I
cinthia Esmeralda Gtz*

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Asignación Directa Contrato

Modalidad de ejecución: ASIGNACIÓN DIRECTA

Número y fecha del concurso: MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD 03/06/2015

Fecha de adjudicación: 04/JUNIO/2015

Número y fecha del contrato: MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD 05/06/2015

Monto original contratado: \$166,279.92

Número y fecha de convenios _____

Monto total de convenios 0.00

Monto total de escalatorias 0.00

Monto total ejercido de la obra: \$166,279.92

Contratista: PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIOMONTANAS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 06/06/2015 Fecha de terminación: 06/07/2015

Fecha real de inicio: 06/06/2015 Fecha real de terminación: 06/07/2015

*Palmer para D. Gtz
marta Nueva Gtz*



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.
 Número y fecha: No. 36323-01595-4
 Importe \$: \$16,627.99
 Periodo de vigencia: Un año

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: No se requirió
 Número y fecha: _____
 Importe \$: _____
 Periodo de vigencia: _____

Alondra RPS

U. Magdalena Orea
 Elizabeth Rivera I
 Cynthia Esmeralda Ortiz
 Otilia Juan D.
 Noor

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal
Inversión Aprobada	<u>2015</u>	<u>\$168,000.00</u>		<u>\$168,000.00</u>
Inversión Ejercida	<u>2015</u>	<u>\$166,279.92</u>		<u>\$166,279.92</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 06/06/15 al 06/07/15</u>	<u>0.00</u>	<u>\$166,279.92</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$166,279.92</u>

[Handwritten signature and scribbles]



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
Total		\$166,279.92

Saldo: **\$ 1,720.08**

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No _____

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

Supervisión y Vigilancia.

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.



[Handwritten signature in blue ink]

Alondra RPS


U. Magdalena O. Cruz
 Elizabeth Rivera I
 Cynthia Esmeralda Gtz
 Belkis Ruiz B
 Martha Altemer Nuñez RPS
 [Signature]

10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.


Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García** Estado de: **Nuevo León**, siendo las: **14:30 Hrs. 14 de Julio del 2015.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:


 Arq. Humberto Bernal Molina
Director de Auditoría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Contraloría Municipal


 Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas


 Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
Director De Construcción De Obras Públicas


 Arq. Roberto Javier Cantú Willman
Contratista
PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V.

Alondra RPS

D. Magdalena Oteza
 Elizabeth Rivera I
 Cynthia Esmeralda Gtz
 martha Alicia Xava Rdz
 Ruben Garcia

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.



COMITÉ COMUNITARIO

Rebeca Nava R.

C. Rebeca Nava Rodríguez

Presidente

M. Magdalena O. Gra

C. María Magdalena Ortiz González

Secretario

Alondra RPS

C. Alondra Rosalba Perales Sánchez

Tesorero

Elizabeth Rivera I

C. Elizabeth Rivera Ibarra

Contralor Social

Martha Alicia Nava Rodríguez

C. Martha Alicia Nava Rodríguez

Vocal Auxiliar

Cinthia Esmeralda Gtz.

C. Cinthia Esmeralda Gutiérrez

Vocal Auxiliar

