

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
(Extinción de Derechos y Obligaciones)

Estado: Nuevo León

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra
Nº de Obra: SOP-FISM-01/2015-CP Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR).**

Localidad: EN COL. AMP. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:
Indicar si la obra es por: Asignación Directa Contrato

Modalidad de ejecución: LICITACIÓN PÚBLICA

Número y fecha del concurso: MGNL-SOP-FISM-01/2015-CP 08/09/2015

Fecha de adjudicación: 10/SEPTIEMBRE/2015

Número y fecha del contrato: MGNL-SOP-FISM-01/2015-CP 10/09/2015

Monto original contratado: \$4'099,620.04

Número y fecha de convenios 1 del 16/OCTUBRE/2015

Monto total de convenios 1'856,999.01

Monto total de escalatorias 0.00

Monto total ejercido de la obra: \$5'956,619.05

Contratista: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 11/09/2015 Fecha de terminación: 30/12/2015

Fecha real de inicio: 11/09/2015 Fecha real de terminación: 09/12/2015

Rita Gaspar Torres
Helga Salas Gonzalez
Gloria Mateos Antonio

Bertha Prado V.

Tomasa Valera
Laura Dávalos Hdz

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR).

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: No. 1638320-0000 del 24/09/2015
 Importe \$: \$409,962.00
 Periodo de vigencia: Un año

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: No. 1638319-0000 del 24/09/2015
 Importe \$: \$1'229,886.01
 Periodo de vigencia: Un año

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal
Inversión Aprobada	2015	\$4'100,000.00		\$4'100,000.00
Inversión Ejercida	2015	\$5'956,619.05		\$5'956,619.05

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$1'229,886.01

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 11/09/15 al 10/10/15	699,707.23	\$1'632,650.19
Sub-Total			\$1'632,650.19

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 10/10/15 al 09/11/15	317,338.67	\$740,456.91
Sub-Total			\$740,456.91

Teresa Valles *Sanchez* *Hdz*

Rita Marquez Torres
Pepe Salas
Gloria Mateos Antonio
Bertha Pardo

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1	97,053.93	226,459.18
Aditiva 2	115,786.19	270,166.85
Aditiva 3		10,326.44
Deductivas:		
Extras		1'846,673.47
Escalatorias: N°		
Total		<u>\$5'956,619.05</u>

Pitaopos Juan Torres

Saldo: \$ 0.00

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si X No

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

Supervisión y Vigilancia.

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

[Firmas manuscritas]


Berentha Prado, Helia Delgado, Glorina Mateos, Antonio

10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García** Estado de: **Nuevo León**, siendo las: **15:00 Hrs. 22 de Diciembre del 2015.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:


Lic. Martha Patricia Hernández Franco
**Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Municipal**


Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas


Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
**Director de Construcción de Obras
Públicas**


Ing. Adolfo García Cantú
**Representante Legal
Infraestructura y Construcciones
García, S.A. de C.V.**

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.





Rito Vasquez Torres
Sabae Azules
Gloria Mateos Antonio
Betha Profo

COMITÉ COMUNITARIO

Leonardo Sánchez Hernández

C. Leonardo Sánchez Hernández

Presidente

Rita Vázquez Torres

C. Rita Vázquez Torres

Secretario

Tomasa Vallejo Bustos

C. Tomasa Vallejo Bustos

Tesorero

Gloria Mateos Antonio

C. Gloria Mateos Antonio

Contralor Social

Felipa Salas González

C. Felipa Salas González

Vocal Auxiliar

Bertha Prado Villalobos

C. Bertha Prado Villalobos

Vocal Auxiliar

[Handwritten signature]