



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
(Extinción de Derechos y Obligaciones)

Estado: Nuevo León

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN COL. VALLES DEL MIRADOR. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Asignación Directa Contrato

Modalidad de ejecución: INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y fecha del concurso: MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR 03/05/2018

Fecha de adjudicación: 07/MAYO/2018

Número y fecha del contrato: MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR 07/05/2018

Monto original contratado: \$1'297,394.55

Número y fecha de convenios -----

Monto total de convenios 0.00

Monto total de escalatorias 0.00

Monto total ejercido de la obra: \$1'285,836.66

Contratista: SERVICIOS INTEGRALES MEENT, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 08/05/2018 Fecha de terminación: 06/08/2018

Fecha real de inicio: 08/05/2018 Fecha real de terminación: 13/06/2018

Bld. Heberto Castillo #60
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	<u>Liberty Fianzas, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>1966337-0000 del 07/05/2018</u>
Importe \$:	<u>\$129,739.45</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	<u>Liberty Fianzas, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>1966336-0000 del 07/05/2018</u>
Importe \$:	<u>\$389,218.37</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal
Inversión Aprobada	<u>2018</u>	<u>\$1'300,528.64</u>	<u>\$1'300,528.64</u>	
Inversión Ejercida	<u>2018</u>	<u>\$1'285,836.66</u>	<u>\$1'285,836.66</u>	

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$389,218.37

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 09/05/18 al 28/08/18</u>	<u>148,289.23</u>	<u>\$346,008.19</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$346,008.19</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 29/05/18 al 13/06/18</u>	<u>240,929.15</u>	<u>\$550,610.10</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$550,610.10</u>



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
	Total	\$1'285,836.66

Saldo: \$14,691.98

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si x No _____

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

Supervisión y Vigilancia.

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la **fecha de su firma.**



10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS INTEGRALES MEENT, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García Estado de: Nuevo León**, siendo las: **10:00 Hrs. 20 de Junio del 2018.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:

Lic. Martha Patricia Hernández Franco
**Secretaria de La Contraloría y
Transparencia Municipal**

Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas

Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
**Director de Construcción de Obras
Públicas**

Lilia Margarita Cavazos Reyes
**Representante Legal
SERVICIOS INTEGRALES MEENT,
S.A. DE C.V.**

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.



COMITÉ COMUNITARIO

Ma del Carmen Sosa Htz.
C. María del Carmen Sosa
Hernández

Presidente

Ana Ma Guardiola M.
C. Ana María Guardiola Muñoz

Secretario

María
C. María del Socorro Pérez Castañeda

Tesorero

[Signature]
C. Blanca Esthela Hernández
Hernández

Contralor Social

Ramona Coronado O.
C. Ramona Coronado Ovalle

Vocal Auxiliar

Celia Galicia M.
C. Celia Galicia Moreno

Vocal Auxiliar

[Signature]
[Signature]