



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-65/19-IR Nombre de la Obra: ADECUACIÓN VIAL EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE EN COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE EN COL. LA CRUZ. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-65/19-IR DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>01 DE AGOSTO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-65/19-IR DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,612,819.90</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 2.27</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'612,817.63</u>



Contratista: **ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI**

Fecha de inicio: 05/08/2019 Fecha de terminación: 03/10/2019  
 Fecha real de inicio: 05/08/2019 Fecha real de terminación: 03/10/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR", REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE DE 19 MM. ( 3/4") DE DIAMETRO, ABRAZADERA PARA TUBERIA DE ASBESTO O P.V.C. ( PIE DERECHO Y TUBERIA DE COBRE), SENCILLO, CORTO., REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, DESPALME Y DESHIERBE HASTA 15 CM, DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACION., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.00 X 1.00 M. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 30 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE 20CM X 40CM DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE VIGA DE 20CM DE ANCHO X 40CM DE PERALTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VRS. DE 5/8 Y ANILLOS DE 3/8 @20CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4100KG/CM2, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA REGISTROS E IMBORNALES., BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 3" CED 40, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON MR = 45 KG/CM2 KG/CM2 T.M.A. DEL AGREGADO DE 3/4" (19MM.), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE 3/4" DE DIAMETRO EN JUNTAS FRIAS DE COLADO., BACHEO MAYOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00CM DE ESPESOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2085897-0000 05 DE AGOSTO DE 2019  
 Importe: \$261,281.99  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2085896-0000 05 DE AGOSTO DE 2019  
 Importe: \$783,845.97  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_



Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.  
 Número y fecha: 2085897-0000 05 DE AGOSTO DE 2019  
 Importe: \$261,281.99  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2019				
	\$2,639,229.28	\$2,639,229.28	\$2,639,229.28		-
Inversión Ejercida	\$2'612,817.63	\$2'612,817.63	\$2'612,817.63		-
Saldo	\$26,411.65	\$26,411.65	\$26,411.65		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$783,845.97**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	05/08/19 AL 25/08/19	342,075.40	798,175.94
02 NORMAL	26/08/19 AL 14/09/19	217,258.79	506,937.16
01 ADITIVA	26/08/19 AL 14/09/19	11,873.63	27,705.14
03 NORMAL	15/09/19 AL 24/09/19	102,908.43	240,119.64
01 EXTRA	15/09/19 AL 24/09/19	13,825.38	32,259.22
04 NORMAL	25/09/19 AL 03/10/19	23,739.31	55,391.72
02 ADITIVA	25/09/19 AL 03/10/19	72,165.03	168,382.84
	<b>Sub-total</b>	<b>783,845.97</b>	1'828,971.66
		<b>Total</b>	<b>\$2'612,817.63</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/4



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **31** de **OCTUBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras Públicas


Por la Secretaría de Servicios Públicos

  
Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

  
CP Lina Torres González / Directora de Auditoría  
Nombre, firma y cargo Obra pública.

  
Isidro Ramón Ramírez Verastegui

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FDM-65/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.**