



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-10/21-IR      Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA, EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL.PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL.PASEO DE CAPELLANIA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-10/21-IR DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>19 DE MARZO DE 2021.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-10/21-IR DE 19 DE MARZO DE 2021.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,968,480.84</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.42</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,968,480.42</u>

*[Firma]*

*[Firma]*

1/4

*[Firma]*

*[Firma]*



Contratista: ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI

Fecha de inicio: 22/03/2021 Fecha de terminación: 20/05/2021  
Fecha real de inicio: 22/03/2021 Fecha real de terminación: 06/05/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

RETIRO DE ELEMENTOS DE ILUMINACION EXISTENTES CON RECUPERACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 400 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE ARENA No. 5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ARTIFICIAL MONOFILAMENTO DE 40 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA, SUMINISTRO E INSTALACION RED NYLON PERIMETRAL DE 2.5 M DE ALTURA PARA CUBRIR LA CANCHA Y FIJACION AJUSTE DE MALLA CICLONICA PVC CON SOLERA (SEGUN DISEÑO), REHABILITACION DE BANCA METALICA EXISTENTE, REHABILITACION DE CENTRO DE CARGA, CONSTRUCCION DE MURO FORMADO DE DALA DE CIMENTACION DE 20CM POR 20CM CON ARMEX DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, BLOCK DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 40CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO: ARENA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2215127-0000 22 DE MARZO DE 2021  
Importe: \$196,848.08  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2215126-0000 22 DE MARZO DE 2021  
Importe: \$590,544.25  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2215127-0000 22 DE MARZO DE 2021  
Importe: \$196,848.08  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*X* *rd*

*8*

*7* *22*





5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada					
	\$1,990,375.73	\$1,990,375.73	\$1,990,375.73	-	-
Inversión Ejercida	\$1,968,480.42	\$1,968,480.42	\$1,968,480.42	-	-
Saldo	\$21,895.31	\$21,895.31	\$21,895.31	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$590,544.25**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/03/21 AL 05/04/21	83,766.69	195,455.59
02 NORMAL	06/04/21 AL 20/04/21	506,777.58	974,546.53
03 NORMAL	21/04/21 AL 06/05/21	0.00	140,258.98
01 ADITIVA	06/04/21 AL 20/04/21	0.00	44,460.34
01 EXTRA	21/04/21 AL 06/05/21	0.00	23,214.73
	<b>Sub-Total</b>	\$590,544.27	1,377,936.17
		<b>Total</b>	<b>\$1,968,480.42</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*me 8 N*

3/4

*RB U*



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **03** de **JUNIO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

**Isidro Ramón Ramírez Verastegui**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-10/21-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI.**