



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019** Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-43/19-IR	Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE FRACC. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE, GARCIA, N.L.
--	---

Localidad: EN FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE.	Municipio: <u> GARCÍA, N.L. </u>
---	---

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato **X** .

Modalidad de Ejecución:	INVITACIÓN RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-43/19-IR DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019
Fecha de Adjudicación:	31 DE MAYO DE 2019
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-43/19-IR DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019
Monto Original Contratado:	\$ 1,268,410.97
Monto Total de Convenios:	\$ -0.39
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 1'268,410.58



Contratista: CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/06/2019 Fecha de terminación: 02/08/2019
Fecha real de inicio: 03/06/2019 Fecha real de terminación: 26/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL I Y II, RELLENO PARA NIVELACIÓN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION EN LA PARTE SUPERIOR, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA CARA EXTERIOR A LA CALLE ACABADO APARENTE, DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM X 15 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. PINTURA VINILICA EN CARA EXTERIOR DE LA BANQUETA DE HASTA 15CM DE ALTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2069999-0000 31 DE MAYO DE 2019

Importe: \$126,841.10

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2069998-0000 31 DE MAYO DE 2019

Importe: \$380,523.29

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Número y fecha: 2069999-0000 31 DE MAYO DE 2019

Importe: \$126,841.10

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,281,289.72	\$1,281,289.72	\$1,281,289.72		-
Inversión Ejercida	\$1'268,410.58	\$1'268,410.58	\$1'268,410.58		-
Saldo	\$12,879.14	\$12,879.14	\$12,879.14		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$380,523.29**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	03/06/19 AL 14/06/19	104,522.82	243,886.59
02 NORMAL	18/06/19 AL 12/07/19	268,309.62	498,289.30
03 NORMAL	15/07/19 AL 26/07/19	7,690.85	90,778.58
01 ADITIVA	12/07/19 AL 26/07/19	0.00	54,932.82
	Subtotal	\$ 380,523.29	\$ 887,887.29
		Total	\$1'268,410.58

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **16** de **AGOSTO DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Arq. Raúl Zavala González
Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

Sergio Villegas Manzanares
Representante Legal
Concretos y Obras Coinsa, S.A. de C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-43/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**