



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-48/19-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL EN AV. HACIENDA DEL SOL, EN COL. VILLAS DEL ALCALI, AV. MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA Y AV. DEL HOSPITAL, COL. SAN BLAS, EN GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. HACIENDA DEL SOL EN COL. VILLAS DEL ALCALI, AV. MARAVILLA COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA Y AV. DEL HOSPITAL COL. SAN BLAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-48/19-IR DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Adjudicación:

28 DE JUNIO DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-48/19-IR DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 1,180,386.48

Monto Total de Convenios:

\$ - 85,250.90

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1'095,135.58

J

+

[Firmas manuscritas]



Contratista: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/07/2019 Fecha de terminación: 29/08/2019
Fecha real de inicio: 01/07/2019 Fecha real de terminación: 12/08/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDO PEATONAL A BASE DE ACERO Y CONCRETO F'C= 250KG/CM2 .. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO, IDENTIFICADO COMO POSTE LUMINICO MODELO FEA-V/DGP/MVG-50 LED, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA, MARCA VIAKON O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO TACHUELA, FRANJA PARA SEÑALAR EL CRUCE DE PEATONES DE 0.50 X 3.00M CON PINTURA PARA TRAFICO., FIRME DE CONCRETO Premezclado F'C=200 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO, PARA RAMPAR Y ESCALONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A24862 28 DE JUNIO DE 2019

Importe: \$118,038.65

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A24859 28 DE JUNIO DE 2019

Importe: \$354,115.94

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 19A24862 28 DE JUNIO DE 2019

Importe: \$118,038.65

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$1,190,141.87	\$1,190,141.87	\$1,190,141.87		-
Inversión Ejercida	\$1'095,135.58	\$1'095,135.58	\$1'095,135.58		-
Saldo	\$95,006.29	\$95,006.29	\$95,006.29		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$354,115.94**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/07/19 AL 01/08/19	301,077.58	702,514.35
01 ADITIVA	01/07/19 AL 01/08/19	14,867.59	34,691.04
02 NORMAL	02/08/19 AL 12/08/19	7,349.83	816.65
02 ADITIVA	02/08/19 AL 12/08/19	13,899.75	1,544.41
01 EXTRA	02/08/19 AL 12/08/19	16,921.21	1,453.19
	Sub-Total	\$354,115.96	\$741,019.64
		Total	\$1'095,135.58

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:30 horas del día 06 de SEPTIEMBRE DEL 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Salvador Orta Ramos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Nombre, firma y cargo

"POR EL CONTRATISTA"

Isidro Narvaez Yepiz
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
NARVAEZ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-48/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.