



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **Recursos Propios, Ejercicio
2025.**

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-IR -02-RP/2025**

Nombre de la Obra: **“LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE
CAMINO RURAL EJIDO
MARAVILLAS A CHUPADEROS
DEL INDIÓ MUNICIPIO DE GARCIA
N.L.”**

Localidad:
**EJIDO MARAVILLAS A CHUPADEROS
DEL INDIÓ**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR -02-RP/2025
DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025**

Fecha de Adjudicación:

20 DE ENERO DE 2025.

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR -02-RP/2025 DE FECHA 24
DE ENERO DE 2025.**

Monto Original Contratado:

\$ 3,940,902.80

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 4,432,406.40

Contratista:

GRUPO CONSTRUVID S. DE RL. DE C.V.

Fecha de inicio: **25/01/2025**

Fecha de terminación: **10/03/2025**

Fecha real de inicio: **25/01/2025**

Fecha real de terminación: **10/03/2025**



3.- Descripción de los trabajos contratados:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 1.50 M CON 0.10 M DE DOBLEZ Y 0.10 M DE ROSCA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.50 M X 0.50 M Y 1.80 M DE ALTO PARA COLOCACIÓN DE POSTES, INCLUYE: CONCRETO F'C = 250 KG /CM2, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2, CIMBRA COMUN EN CARAS DE PEDESTAL, HABILITADO DE MATERIALES, VIBRADO, EXCAVAIÓN MATERIAL I Y II, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ZAPATA DE CONCRETO DE 1.30 M X 1.30 M. PARA COLOCACIÓN DE PEDESTALES, INCLUYE: CONCRETO F'C = 250 KG /CM2, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2, CIMBRA COMUN EN CARAS DE PEDESTAL, HABILITADO DE MATERIALES, VIBRADO, EXCAVAIÓN MATERIAL I Y II, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORONA OCTAGONAL DE 1.60 M DE DIÁMETRO PARA MONTAJE DE REFLECTORES, FABRICADA EN PTR CON PINTURA DE ACABADO, INCLUYE: MANIOBRAS CON GRÚA PARA IZADO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, TORNILLERÍA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 15.00 M DE ALTURA EN DOS SECCIONES, FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN CALIBRE 10, CON DIÁMETRO EN BASE DE 8⁷/₈" Y EN PUNTA DE 5", PLACA BASE DE ACERO DE 16" X 16" X 1/2" DE ESPESOR, PERFORADA PARA ANCLAS DE 1" CON SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE 30 CM, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA, ARMADO, IZADO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON PERNOS Y TUERCAS, PINTURA DE ACABADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

25A25404 24 DE ENERO DE 2025

\$ 394,090.28

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE A LA OBRA.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: ☒ X Fideicomiso: ☐

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:



Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha:

25A25404 24 DE ENERO DE 2025

Importe:

\$ 394,090.28

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU
TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA
FORMALMENTE A LA OBRA.**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2025				
Aprobada	\$ 4,432,406.40	\$ 4,432,406.40	-	\$ 4,432,406.40	-
Inversión					
Ejercida	\$ 3,940,902.80	\$ 3,940,902.80	-	\$ 3,940,902.80	-
Saldo	\$ 491,503.60	\$ 491,503.60	-	\$ 491,503.60	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
NORMAL 1	25/01/2025 AL 15/02/2025	\$0.00	\$ 3, 241,360.16
NORMAL 2	16/02/2025 AL 10/03/2025	\$0.00	\$ 699,542.64
	Sub-Total	\$0.00	
		Total	\$ 3,940,902.80

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Se termino en el tiempo previsto.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027



Administración Municipal 2024-2027

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GRUPO CONSTRUVID S. DE RL. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2025.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **14** de **MARZO DE 2025**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Lic. Gustavo Quiroga Galván
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Marcelo Isla Domínguez
Supervisor de Obra



Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Coordinadora de Obra

Por la Contraloría Municipal



En Representación de la Secretaria de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Edgar Alan Espronceda Rocha
Secretario de Servicios Públicos



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027



“POR EL CONTRATISTA”



C. RODOLFO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUVID S. DE RL. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. OP-MGNL-IR-02-RP/2025, CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUVID S. DE RL. DE C.V.