



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO 2019. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-20/19-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE GIMNASIO BLUE DEMON, AV. ANILLO PERIFERICO, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.

Localidad: AV. ANILLO PERIFERICO, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE GARCÍA. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-20/19-IR DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>08 DE ABRIL DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-20/19-IR DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,290,000.71</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.00</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3'290,000.71</u>

1/4



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/04/2019 Fecha de terminación: 06/09/2019
Fecha real de inicio: 09/04/2019 Fecha real de terminación: 05/07/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

REHABILITACIÓN DE PASAMANOS INTERIORES Y BARANDALES METÁLICOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO. APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO TIPO ESMALTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM., SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO CERAMICO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 10 CM., REHABILITACIÓN DE CABINA DE CONTROL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC LABIO ALARGADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERÁMICA. DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO. SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMÁTICO DE 82 GALONES. DEMOLICION DE BANQUETA DE HASTA 15CM DE ESPESOR. REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 15CM DE ESPESOR. TENDIDO DE TUBERIA PRINCIPAL TERMOFUSIONADA. RETIRO COMPLETO DE IMPERMEABILIZANTE EN AREA DE TERRAZA . SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION. RETIRO Y REPOSICION DE LÁMINAS R72 TRASLUCIDA DAÑADAS. MANTENIMIENTO A CANAL DE 4 PIES. MANTENIMIENTO A MOLDURA DE 2 PIES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA MOSQUI RED. REHABILITACION DE ESTRUCTURA CON CUBIERTA DE POLICARBONATO EN ENTRADA PRINCIPAL. REHABILITACION DE BAJANTES PLUVIALES. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA. PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MULTIPANEL. REHABILITACION DE PUERTA METÁLICA DE ALMACEN. SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METÁLICO PARA VENTANA. REPARACION DE DUELA EN AREA DE CANCHA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE ALMINIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA. RESANE MAYOR DE MURO A BASE DE ZARPEO Y AFINE MORTERO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EN AREA DE CANCHA. SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT DE 6". LAMPARAS PARA MUROS DE ESCALERA. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE FLUORESCENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT. CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA. REPOSICION DE BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR MULTIDEPORTIVO. CAMBIO Y REPOSICION DE CENTRO DE CARGA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.
Número y fecha: 2065560-0000 08 DE ABRIL DE 2019
Importe: \$329,000.07
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:
Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas , S.A. de C.V.
Número y fecha: 2065560-0000 08 DE ABRIL DE 2019
Importe: \$329,000.07
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada					
	\$3,331,664.65	\$3,331,664.65	-	\$3,331,664.65	-
Inversión Ejercida	\$3'290,000.71	\$3'290,000.71		\$3'290,000.71	-
Saldo	\$41,663.94	\$41,663.94		\$41,663.94	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/04/19 AL 08/05/19	0.00	759,003.66
02 NORMAL	09/05/19 AL 07/06/19	0.00	1'972,641.75
03 NORMAL	08/06/19 AL 05/07/19	0.00	427,275.03
01 ADITIVA	08/06/19 AL 05/07/19	0.00	105,434.64
01 EXTRA	08/06/19 AL 05/07/19	0.00	25,645.63
Total			\$3'290,000.71

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **02** de **AGOSTO DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

"POR EL CONTRATISTA"

Nombre, firma y cargo

Jorge Patricio Montemayor
Altamirano
Representante Legal
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-20/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**