

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-CE-01/2015-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.**

Localidad: EN COL. LOS PARQUES. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/07/2015

Fecha de inicio: 03/07/2015 Fecha de terminación: 01/10/2015
 Fecha real de inicio: 03/07/2015 Fecha real de terminación: 02/09/2015

Monto original contratado: \$1'960,469.40

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$588,140.82

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 03/07/15 al 02/08/15	381,082.23	\$889,191.85

Sub-Total \$889,191.85

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 03/08/15 al 02/09/15	131,976.67	\$307,945.56

Sub-Total \$307,945.56



Estimaciones extraordinarias:

Aditiva1		<u>13,572.30</u>	<u>31,668.71</u>
Deductivas:			
Extra 1		<u>61,508.80</u>	<u>10,296.98</u>
Escalatorias:	Nº		
		Total	<u>\$1'827,243.92</u>

Saldo: \$ 133,225.48

