

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-CE-03/2015-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7.**

Localidad: EN COL. VALLE DE LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/07/2015

Fecha de inicio: 03/07/2015 Fecha de terminación: 01/10/2015
 Fecha real de inicio: 03/07/2015 Fecha real de terminación: 17/09/2015

Monto original contratado: \$2'005,963.71

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$601,789.09

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 03/07/15 al 02/08/15	469,382.04	\$1'095,504.26

Sub-Total \$1'095,504.26

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 03/09/15 al 17/09/15	83,504.84	\$194,844.63

Sub-Total \$194,844.63



