

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-01/2015-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.**

Localidad: COL. JOSE PAEZ Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 17/08/2015

Fecha de inicio: 18/08/2015 Fecha de terminación: 31/10/2015
 Fecha real de inicio: 18/08/2015 Fecha real de terminación: 17/09/2015

Monto original contratado: \$2'398,125.90

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$719,437.78

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 18/08/15 al 01/09/15	322,898.24	\$753,429.22
Sub-Total			\$753,429.22

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 02/09/15 al 17/09/15	269,384.78	\$628,564.50
Sub-Total			\$628,564.50



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	127,154.75	296,693.12
Deductivas:		
Extras		
Escalatorias: N°		
	Total	\$2'398,124.62

Saldo: \$ 1.28

