



### FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2018-AD

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN CALLE RÍO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/05/2018

Fecha de inicio: 04/05/2018

Fecha de terminación: 03/07/2018

Fecha real de inicio: 04/05/2018

Fecha real de terminación: 13/06/2018

Monto original contratado: \$340,149.54

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$102,044.86

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/05/18 al 13/06/18	102,044.86	\$238,104.67
Sub-Total			\$238,104.67

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$340,149.53

Saldo: \$0.01

Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800

*[Handwritten signature]*  
**JEGS**