



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-02/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

Localidad: EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/06/2018

Fecha de inicio: 03/05/2018 Fecha de terminación: 02/07/2018
Fecha real de inicio: 03/05/2018 Fecha real de terminación: 30/06/2018

Monto original contratado: \$616,891.22

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$185,067.37

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/05/18 al 31/05/18	83,844.20	\$195,636.45

Sub-Total \$195,636.45

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 01/06/18 al 30/06/18	101,223.18	\$236,187.41

Sub-Total \$236,187.41

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
Total			<u>\$616,891.23</u>

APM