



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-06/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.

Localidad: EN CALLE RIO PESQUERIA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 07/05/2018

Fecha de inicio: 08/05/2018 Fecha de terminación: 07/07/2018  
Fecha real de inicio: 08/05/2018 Fecha real de terminación: 11/06/2018

Monto original contratado: \$1'095,592.61

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$328,677.78

| Estimación Nº | Periodo                         | Amortización de Anticipo | Importe             |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>1</u>      | <u>Del 09/05/18 al 28/05/18</u> | <u>205,531.33</u>        | <u>\$479,573.10</u> |
|               | <u>Sub-Total</u>                |                          | <u>\$479,573.10</u> |

| Estimación Nº | Periodo                         | Amortización de Anticipo | Importe             |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>2</u>      | <u>Del 29/05/18 al 11/06/18</u> | <u>123,146.45</u>        | <u>\$287,341.73</u> |
|               | <u>Sub-Total</u>                |                          | <u>\$287,341.73</u> |

### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 \_\_\_\_\_  
Deductivas: \_\_\_\_\_  
Extras \_\_\_\_\_  
Escalatorias: Nº \_\_\_\_\_  
Total \$1'095,592.61

Saldo: \$ 0.00

*Handwritten signature and initials:*  
KEMS  
[Signature]