



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-10/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD.

Localidad: EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL PARAJE SAN JOSÉ. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 13/06/2018

Fecha de inicio: 14/06/2018 Fecha de terminación: 12/10/2018
Fecha real de inicio: 14/06/2018 Fecha real de terminación: 12/10/2018

Monto original contratado: \$3'346,285.70

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$1'003,885.71

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 14/06/18 al 07/07/18</u>	<u>162,623.35</u>	<u>\$379,454.49</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$379,454.49</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 08/07/18 al 04/08/18</u>	<u>376,262.95</u>	<u>\$877,946.87</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$877,946.87</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 05/08/18 al 03/09/18</u>	<u>153,678.62</u>	<u>\$358,583.43</u>
	Sub-Total		<u>\$358,583.43</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>4</u>	<u>Del 04/09/18 al 12/10/18</u>	<u>311,320.70</u>	<u>\$726,414.96</u>
	Sub-Total		<u>\$726,414.96</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
		Total	<u>\$3'346,285.46</u>

Saldo: \$0.24