



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-AD Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.

Localidad: EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 09/03/2018

Fecha de inicio: 10/03/2018 Fecha de terminación: 24/04/2018
Fecha real de inicio: 10/03/2018 Fecha real de terminación: 24/04/2018

Monto original contratado: \$171,972.96

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 10/03/18 al 24/04/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$171,972.96</u>
<u>Sub-Total</u>			<u>\$171,972.96</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas¹ _____
Deductivas: _____
Extras _____
Escalatorias: Nº _____
Total \$171,972.96

Saldo: \$ 0.00