



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.

Localidad: EN AV. LINCONL COL. LOS PARQUES. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 01/02/2018

Fecha de inicio: 02/02/2018 Fecha de terminación: 03/04/2018
Fecha real de inicio: 02/02/2018 Fecha real de terminación: 20/02/2018

Monto original contratado: \$872,130.70

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 05/02/18 al 20/02/2018</u>	<u>0.00</u>	<u>\$872,130.69</u>
Sub-Total			<u>\$872,130.69</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 _____
Deductivas: _____
Extras _____
Escalatorias: N° _____
Total \$872,130.69

Saldo: \$0.01