

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL- SOP-FDM-03/2016-IR

Nombre de la Obra: **REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.**

Localidad: EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/06/2016

Fecha de inicio: 09/06/2016 Fecha de terminación: 07/09/2016

Fecha real de inicio: 09/06/2016 Fecha real de terminación: 24/08/2016

Monto original contratado: \$2'288,575.60

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$686,572.68

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 09/06/16 al 06/07/16	113,160.41	\$ 264,040.96
Sub-Total			\$ 264,040.96

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 07/07/16 al 27/07/16	378,855.77	\$ 883,996.79
Sub-Total			\$ 883,996.79

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 28/07/16 al 24/08/16	194,556.50	\$ 453,965.16
Sub-Total			\$ 453,965.16

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$2'288,575.59

Saldo: \$ 0.01

