

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-02/2016-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: EN COL. URBIVILLA Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 09/09/2016

Fecha de inicio: 10/09/2016 Fecha de terminación: 09/12/2016
Fecha real de inicio: 10/09/2016 Fecha real de terminación: 22/12/2016

Monto original contratado: \$2'883,687.47

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 865,106.24

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 10/09/16 al 28/09/16	67,601.39	\$ 157,736.57
Sub-Total			\$ 157,736.57
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 29/09/16 al 15/10/16	152,116.70	\$ 354,938.97
Sub-Total			\$ 354,938.97
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/10/16 al 15/11/16	187,667.63	\$ 437,891.14
Sub-Total			\$ 437,891.14

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 16/11/16 al 16/12/16	513,911.64	\$1'063,756.34
Sub-Total			\$1'063,756.34

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$2'879,429.26

Saldo: \$ 4,258.21


