

## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.

Localidad: EN COL. ALAMEDAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 17/10/2016

Fecha de inicio: 18/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016

Fecha real de inicio: 18/10/2016 Fecha real de terminación: 30/12/2016

Monto original contratado: \$2'880,331.39

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$864,099.42

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 18/10/16 al 29/11/16	249,863.41	\$ 583,014.62
Sub-Total			\$ 583,014.62

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 30/11/16 al 05/12/16	192,166.59	\$ 448,388.71
Sub-Total			\$ 448,388.71

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 06/12/16 al 25/12/16	422,069.41	\$ 984,828.64
Sub-Total			\$ 984,828.64

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 26/12/16 al 30/12/16	0.00	\$ 345,811.40
Sub-Total			\$ 345,811.40

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
			Total
			\$3'226,142.79

Saldo: \$ - 345,811.40

---


