

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: _____ FISM _____ Ejercicio: **2016**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Localidad: **EN AV. NOGAL EN COL. LOS NOGALES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: _____ **03/10/2016**

Fecha de inicio: **04/10/2016** Fecha de terminación: **31/12/2016**

Fecha real de inicio: **04/10/2016** Fecha real de terminación: **08/12/2016**

Monto original contratado: _____ **\$783,935.64**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$235,180.69**

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/10/16 al 18/10/16	23,661.08	\$ 55,209.17

Sub-Total **\$ 55,209.17**

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 19/10/16 al 08/12/16	184,758.21	\$431,102.48

Sub-Total **\$431,102.48**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 **26,761.41** **145,290.38**

Deductivas: _____

Extras _____

Escalatorias: N° _____

Total **\$866,782.72**

Blvd. Heberto Castillo #200 **\$ - 82,847.08**
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nueva León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800