

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FUC-01/2016-CP

Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE AVENIDA.

Localidad: AVE. ANILLO PERIFÉRICO Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/10/2016

Fecha de inicio: 04/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016

Fecha real de inicio: 04/10/2016 Fecha real de terminación: 23/12/2016

Monto original contratado: \$7'022,207.28

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/10/16 al 21/10/16	0.00	\$ 494,835.29
Sub-Total			\$ 494,835.29
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 22/10/16 al 11/11/16	0.00	\$1'695,224.27
Sub-Total			\$1'695,224.27
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 12/11/16 al 30/11/16	0.00	\$ 568,232.51
Sub-Total			\$ 568,232.51



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 01/12/16 al 10/12/16	0.00	\$ 748,549.38
Sub-Total			\$ 748,549.38
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 11/12/16 al 23/12/16	0.00	\$3'505,041.53
Sub-Total			\$3'505,041.53

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$7'011,882.98

Saldo: \$ 10,324.30


