



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-AD

Nombre de la Obra: **REPARACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL Y CAMPOS DE BEISBOL A BASE DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERIAS.**

Localidad: EN DIVERSAS COLONIAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 07/08/2017

Fecha de inicio: 08/08/2017 Fecha de terminación: 22/09/2017

Fecha real de inicio: 08/08/2017 Fecha real de terminación: 30/09/2017

Monto original contratado: \$691,362.47

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 08/08/17 al 30/09/17	0.00	\$691,362.47
Sub-Total			\$691,362.47

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas 1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	\$691,362.47
Saldo:			\$ 0.00

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Miras,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800