



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FONDO DESCENTRALIZADO Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-FD-04/2017-IR Nombre de la Obra: REHABILITACION DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS DE LA PLAZA.

Localidad: EN COL. REAL DE CAPELLANIA. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 18/10/2017

Fecha de inicio: 19/10/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017  
Fecha real de inicio: 19/10/2017 Fecha real de terminación: 14/12/2017

Monto original contratado: \$2'873,733.03

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$862,119.91

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 19/10/17 al 09/11/17</u>	<u>533,924.16</u>	<u>\$1'245,823.04</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'245,823.04</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 10/11/17 al 14/12/17</u>	<u>275,284.85</u>	<u>\$642,331.32</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$642,331.32</u>

Estimaciones extraordinarias:			
Aditivas <sup>1</sup>		<u>19,190.39</u>	<u>44,777.58</u>
Deductivas:			
Extras		<u>35,500.50</u>	<u>82,834.50</u>
Escalatorias: Nº			
		<u>Total</u>	<u>\$2'877,886.35</u>

Saldo: \$- 4,153.32

Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800