



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 1ª. ETAPA.

Localidad: BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 11/09/2017

Fecha de inicio: 12/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 12/09/2017 Fecha real de terminación: 08/12/2017

Monto original contratado: \$5'833,596.47

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 12/09/17 al 27/09/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$256,789.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$256,789.00</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 28/09/17 al 12/10/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$391,492.68</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$391,492.68</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 13/10/17 al 31/10/17	0.00	\$745,284.25
Sub-Total			\$745,284.25

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 01/11/17 al 28/11/17	0.00	\$2'461,670.23
Sub-Total			\$2'461,670.23

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 29/11/17 al 08/12/17	0.00	\$ 583,477.96
Sub-Total			\$ 583,477.96

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			1'394,837.09
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$5,833,551.21

Saldo: **\$ 45.26**