



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP** Nombre de la Obra: **AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL.**

Localidad: **AV. SOR JUANA ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LAS FLORES COL. PASEO DEL NOGAL.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 11/09/2017

Fecha de inicio: 12/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 12/09/2017 Fecha real de terminación: 20/12/2017

Monto original contratado: \$2'883,414.58

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 12/09/17 al 27/09/17	0.00	\$252,455.45

Sub-Total \$252,455.45

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 28/09/17 al 13/10/17	0.00	\$677,710.11

Sub-Total \$677,710.11



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 14/10/17 al 30/10/17	0.00	\$409,521.33
	Sub-Total		\$409,521.33
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 01/11/17 al 30/11/17	0.00	\$667,421.50
	Sub-Total		\$667,421.50
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 01/12/17 al 20/12/17	0.00	\$203,675.29
	Sub-Total		\$203,675.29
Estimaciones extraordinarias:			
Aditivas1			666,801.82
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
		Total	\$2'877,585.50
Saldo:	\$ 5,829.08		