



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,  
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-03/22-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE  
CHAPOTEADERO Y CUARTO DE  
MAQUINAS EN PARQUE ACUATICO,  
UBICADO EN COL. SAN JOSE 3  
SECTOR, MUNICIPIO DE GARCIA,  
N.L.

Localidad: UBICADO EN COL. SAN JOSÉ 3  
SECTOR.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: \_\_\_\_\_

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-03/22-IR DE FECHA 11  
DE FEBRERO DE 2022.

Fecha de Adjudicación: \_\_\_\_\_

14 DE FEBRERO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato: \_\_\_\_\_

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-03/22-IR DE 14 DE  
FEBRERO DE 2022.

Monto Original Contratado: \_\_\_\_\_

\$ 3,764,240.03

Monto Total de Convenios: \_\_\_\_\_

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra: \_\_\_\_\_

\$ 3,764,240.03

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/02/2022 Fecha de terminación: 18/03/2022  
Fecha real de inicio: 15/02/2022 Fecha real de terminación: 18/03/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, CORTE CON DISCO EN FIRME EXISTENTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, EXCAVACION EN TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, TRABE DE CIMENTACIÓN, COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6, CONTRUCCION DE CASTILLOS, CONTRUCCION DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME, LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO EN AZOTEA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLAS DE CONCRETO PARA FACHADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE A REGLA Y PLOMO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO LOUVER, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO LOUVER DE ACERO, PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA DE RETORNO, SUMINISTRO Y COLOCACION CLORADOR AUTOMATICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA BARREDORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE DREN DE FONDO, CA- WATER WAY O SIMILAR EN CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESNATADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMMER DE 220 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE ARENA DE 24", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA PISCINA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 1 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES CONDUIT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA BORBOLLON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PISOS EXTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA METALICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE REDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MARIPOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BISHING, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PIE O PICHANCHA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2644478 14 DE FEBRERO DE 2022  
Importe: \$376,424.00  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2644466 14 DE FEBRERO DE 2022  
Importe: \$1,129,272.01  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

**Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

**2644478 14 DE FEBRERO DE 2022**

**\$376,424.00**

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$3,801,894.29	\$3,801,894.29	-	\$3,801,894.29	-
Inversión Ejercida	\$3,764,240.03	\$3,764,240.03	-	\$3,764,240.03	-
Saldo	\$37,654.26	\$37,654.26	-	\$37,654.26	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,129,272.01**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/02/22 AL 07/03/22	387,992.28	905,315.31
02 NORMAL	08/03/22 AL 18/03/22	741,279.73	1,322,432.67
01 ADITIVA	08/03/22 AL 18/03/22	0.00	385,600.73
01 EXTRA	08/03/22 AL 18/03/22	0.00	21,619.31
	<b>Sub-Total</b>	\$1,129,272.01	\$2,634,968.02
		<b>Total</b>	<b>\$3,764,240.03</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

3/4



El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **08** de **ABRIL DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcción de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

  
C.P. Liliana Torres González  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

  
José Carlos González González  
Representante Legal  
MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-03/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**