



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: Recursos Propios, Ejercicio 2024. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-03/24-CP Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE:PLAZA LA VILLA,PLAZA IMAM,PLAZA JARDIN,PLAZA LA VILLA EN COL.PASEO ALAMEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

Localidad: EN CALLE: PLAZA LA VILLA, PLAZA IMAM, PLAZA JARDÍN, PLAZA LA VILLA EN COL. PASEO ALAMEDAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-03/24-CP DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>16 DE FEBRERO DE 2024.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-RP-03/24-CP DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 7,542,270.12</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 135,224.06</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 7,407,046.06</u>



Contratista: CLO ASESORES. S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 20/02/2024 Fecha de terminación: 18/06/2024
Fecha real de inicio: 20/02/2024 Fecha real de terminación: 04/04/2024

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES , DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, COLOCACION DE BORDO DE CARPETA ASFALTICA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2893619 de 19 DE FEBRERO DE 2024
Importe: \$754,227.01
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2893619 de 19 DE FEBRERO DE 2024
Importe: \$754,227.01
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2024				
Aprobada	\$7,627,585.23	\$7,627,585.23	-	\$7,627,585.23	-
Inversión					
Ejercida	\$7,407,046.06	\$7,407,046.06	-	\$7,407,046.06	-
Saldo	\$220,539.17	\$220,539.17	-	\$220,539.17	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos
Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	20/02/24 AL 05/03/24	0.00	\$2,509,646.05
02 NORMAL	06/03/24 AL 20/03/24	0.00	\$3,783,060.21
01 ADITIVA	06/03/24 AL 20/03/24	0.00	\$166,185.13
03 NORMAL	21/03/24 AL 04/04/24	0.00	\$900,426.01
02 ADITIVA	21/03/24 AL 04/04/24	0.00	\$12,454.43
01 EXTRA	21/03/24 AL 04/04/24	0.00	\$35,274.23
	Sub-Total	\$0.00	\$7,407,046.06
		Total	\$7,407,046.06

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CLO ASESORES. S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:30** horas del día **16** de **MAYO DEL 2024**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Pedro Ricardo Gama Segura
Representante Legal
CLO ASESORES. S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-03/24-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA CLO ASESORES. S.A. DE C.V.**