



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-04/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE REJILLAS EN OBRAS PLUVIALES, EN CALLE DE 16 DE SEPTIEMBRE CRUZ CON CALLE VILLA FUERTE Y CALLE FR. ANDRÉS DE OLMO, COL. LAS VILLAS MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON.

Localidad: EN CALLE DE 16 DE SEPTIEMBRE CRUZ CON CALLE VILLA FUERTE Y CALLE FR. ANDRÉS DE OLMO, COL. LAS VILLAS.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-04/22-IR DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022.

Fecha de Adjudicación: _____

14 DE FEBRERO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-04/22-IR DE 14 DE FEBRERO DE 2022.

Monto Original Contratado: _____

\$ 800,716.61

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 35,580.07

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 765,136.54



Contratista: ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/02/2022 Fecha de terminación: 16/03/2022
Fecha real de inicio: 15/02/2022 Fecha real de terminación: 01/03/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, TRABE DE CIMENTACIÓN DE 0.20 X 0.33 M DE ALT. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VRS. #5 Y ESTRIBOS 3/8" @ 0.20 M, TODO EN ACERO F'Y= 4200 KG/CM2., CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO, REHABILITACION DE BARANDAL EXISTENTE DE 1.06 M ,TUBOS VERTICALES @1.45 M Y TUBOS HORIZONTALES @0.53 M MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, TODOS LOS TONOS EN TODO TIPO DE TUBERIA METÁLICA, 2 CAPAS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 3" CED 40 DE 1.06 M ,TUBOS VERTICALES @1.45 M Y TUBOS HORIZONTALES @0.53 M DE PRIMERA CALIDAD, SEGÚN DISEÑO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2271171-0000 14 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$80,071.66
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2271172-0000 14 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$240,214.98
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2271171-0000 14 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$80,071.66
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$810,605.10	\$810,605.10	\$810,605.10	-	-
Inversión Ejercida	\$765,136.54	\$765,136.54	\$765,136.54	-	-
Saldo	\$45,468.56	\$45,468.56	\$45,468.56	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$240,214.98**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/02/22 AL 01/03/22	240,214.98	486,710.03
01 ADITIVA	15/02/22 AL 01/03/22	0.00	38,211.53
	Sub-Total	\$240,214.98	\$524,921.56
		Total	\$765,136.54

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **07** de **ABRIL DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

X

Rolando Treviño González
Representante Legal
ROLANDO TREVIÑO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-04/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**