



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-06/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HEBERTO CASTILLO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO NORESTE Y EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO DESDE HEBERTO CASTILLO HASTA LIBRAMIENTO NORESTE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. HEBERTO CASTILLO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO NORESTE Y EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO DESDE HEBERTO CASTILLO HASTA LIBRAMIENTO NORESTE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-06/22-IR DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>25 DE FEBRERO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-06/22-IR DE 28 DE FEBRERO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,622,562.63</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 12.51</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,622,550.12</u>



Contratista: ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/03/2022 Fecha de terminación: 28/06/2022
Fecha real de inicio: 01/03/2022 Fecha real de terminación: 30/04/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE POSTE OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA, COLOCACIÓN DE BRAZO TIPO CHURUBUSCO DE 2.40 MTS., SUMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO, COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE POSTE OCTAGONAL DE 7.5 MTS DE ALTURA, COLOCACIÓN DE REGISTRO PVC 10" DE DIAM. CON TAPA DE PVC ATORNILLADA, SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA, INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2" Ø, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1" Ø, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO 2+1 CAL. 2, AWG 600 VOLTS, 90° ANTIFLAMA, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM, INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO 2+1 CAL.6 AWG 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, CAMBIO DE ARBOTANTE DAÑADO POR ARBOTANTE METÁLICO DE POSTE OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA, REUBICACION DE ARBOTANTE DE 9M DE ALTURA DE UN LUGAR EXISTENTE A OTRO CON BRAZO CHURUBUSCO DE 2.40 MTS., SUMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO, INSTALACIÓN DE CABLE COBRE CAL.12 THW FORRADO AWG 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED, SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AEREO, REHABILITACION DE PINTURA DE ARBOTANTE Y BRAZO CON MEDIDAS DE HASTA 9 MTS. REHABILITACION DE PINTURA DE BRAZO CON MEDIDAS DE 2.40M.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha: 2647721 28 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$162,256.26
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha: 2647702 28 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$486,768.79
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha: 2647721 28 DE FEBRERO DE 2022
Importe: \$162,256.26
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,640,959.75	\$1,640,959.75	\$1,640,959.75	-	-
Inversión Ejercida	\$1,622,550.12	\$1,622,550.12	\$1,622,550.12	-	-
Saldo	\$18,409.63	\$18,409.63	\$18,409.63	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$486,768.79**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/03/22 AL 15/03/22	175,590.21	409,710.50
02 NORMAL	16/03/22 AL 30/03/22	179,618.18	419,109.08
03 NORMAL	01/04/22 AL 15/04/22	99,225.61	231,526.42
04 NORMAL	16/04/22 AL 30/04/22	32,334.79	26,615.60
01 ADITIVA	16/04/22 AL 30/04/22	0.00	48,819.73
	Sub-Total	\$486,768.79	\$1,135,781.33
		Total	\$1,622,550.12

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **02** de **JUNIO DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Eliud Josué Saenz Garza
Representante Legal
ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A.
DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-06/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.