



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado **NUEVO LEÓN**

Programa **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021** Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

Nombre de la Obra:

REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO, EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

No. de Obra: **OP-MGNL-FTM-11/21-IR**

Localidad: **EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-11/21-IR DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

19 DE MARZO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-11/21-IR DE 19 DE MARZO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 1,042,882.30

Monto Total de Convenios:

\$ 151,658.58

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,194,540.88

Contratista:

EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

22/03/2021

Fecha de terminación:

20/05/2021

Fecha real de inicio:

22/03/2021

Fecha real de terminación:

20/05/2021

1/4



3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **15** de **JUNIO DEL 2021**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE EN MAL ESTADO. EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CNC APISONADO Y HUMEDECIDO. REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2M DE ALTURA. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO. CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CORRUGADO ABIERTO PARA PROTECCION DE CABLES COLOR NARANJA DE 6". CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 20CM DE ANCHO X 40CM DE PERALTE DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE. CON CONCRETO. BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE 3/4" DE DIAMETRO EN JUNTAS FRIAS DE COLADO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

Inversión Aprobada	Año Fiscal		Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
	2021					
	\$1,046,985.27	\$1,046,985.27	\$1,046,985.27			
Inversión Ejercida	\$1,194,540.88	\$1,194,540.88	\$1,194,540.88			
Saldo	-\$147,555.61	-\$147,555.61	-\$147,555.61			

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$312,864.69**



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/03/21 AL 10/04/21	71,350.86	166,485.33
02 NORMAL	11/04/21 AL 30/04/21	105,388.87	245,907.36
01 ADITIVA	11/04/21 AL 30/04/21	14,866.70	34,687.97
03 NORMAL	01/05/21 AL 10/05/21	75,996.33	177,324.79
04 NORMAL	11/05/21 AL 20/05/21	45,261.94	105,611.19
02 ADITIVA	01/05/21 AL 10/05/21	0.00	151,659.55
	Sub-Total	\$312,864.70	881,676.19
	Total		\$1,194,540.88

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.
LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No. **02** aditiva por un importe de **\$151,659.55** (Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:	
Compañía Afianzadora:	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	2543805 19 DE MARZO DE 2021
Importe:	\$104,288.23
Período de Vigencia:	HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.
Fianza de Anticipo:	
Compañía Afianzadora:	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	2543792 19 DE MARZO DE 2021
Importe:	\$312,864.69
Período de Vigencia:	HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora:	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	2543805 18 DE MAYO DE 2021
Importe:	\$15,165.86
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2543805 19 DE MARZO DE 2021**

Importe: **\$104,288.23**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declaro el Contratista **EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-11/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.**