



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-13/22-IR

Nombre de la Obra: BACHEO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN VIALIDADES, COL.
VALLE DE LINCOLN GARCIA, N.L.

Localidad: EN VIALIDADES, COL. VALLE DE
LINCOLN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-13/22-IR DE FECHA 24
DE MARZO DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

25 DE MARZO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-13/22-IR DE 25 DE
MARZO DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 693,098.24

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 693,098.24



Contratista: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. de C.V.

Fecha de inicio: 28/03/2022 Fecha de terminación: 26/05/2022
Fecha real de inicio: 28/03/2022 Fecha real de terminación: 26/04/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

BACHEO MENOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD , INCLUYE: TRAZO DE LA ZONA, CORTE CON EQUIPO ADECUADO, DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENETE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, COMPACTACIÓN DE TERRACERIA DE DESPLANTE, IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 A 2.00 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON MR = 45 KG/CM2 T.M.A. DEL AGREGADO DE 3/4"(19MM), INCLUYE: LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10, (EN SU CASO, CIMBRA CON ACABADO PARA LOSA) DE HASTA 18 CMS DE ALTURA, COLADO A TIRO DIRECTO Y ACABADO DE SUPERFICIE SIMILAR AL EXISTENTE Y/O LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, EN SU CASO: JUNTAS T DE 5 CMS. COMO JUNTA DE CONSTRUCCION @ 4.00 M DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO PARA CONCRETO A RAZON DE 3.00 M2/LTO, SELLADOR PARA JUNTAS DE CONCRETO MARCA SIKA O SIMILAR, LIMPIEZA DE ÁREA TRABAJADA, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2309039-0000 25 DE MARZO DE 2022
Importe: \$69,309.82
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2309039-0000 25 DE MARZO DE 2022
Importe: \$69,309.82
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$700,244.36	\$700,244.36	-	\$700,244.36	-
Inversión Ejercida	\$693,098.24	\$693,098.24	-	\$693,098.24	-
Saldo	\$7,146.12	\$7,146.12	-	\$7,146.12	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/03/22 AL 26/04/22	0.00	693,098.24
	Sub-Total	\$0.00	\$693,098.24
		Total	\$693,098.24

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. de C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **03** de **JUNIO DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. **Cipriano Torres García**
Secretario de Obras Públicas


Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**
Director de Construcción de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. **Bruno Daniel Muñoz Zepeta**
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. **Liliana Torres González**
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Luigi **Cavalli Gámez**
Representante Legal
**DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS
NACIONALES, S.A. de C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-13/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. de C.V.**