



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-21/22-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAN INÉS COL. LA CRUZ, GARCÍA, N.L.

Localidad: CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SANTA INÉS COL. LA CRUZ.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-21/22-IR DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

09 DE MAYO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-21/22-IR DE 10 DE MAYO DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 1,134,291.41

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,134,291.41



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **11/05/2022** Fecha de terminación: **08/08/2022**

Fecha real de inicio: **11/05/2022** Fecha real de terminación: **10/06/2022**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO TIPO CHURUBUSCO DE 2.40 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ROADWEY LIGHTING DE 97 WATTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC 10" DE DIAM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", REHABILITACION DE PINTURA Y CABLEADO DE ARBOTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AEREO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A18595 10 DE MAYO DE 2022**

Importe: **\$113,429.14**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A18586 10 DE MAYO DE 2022**

Importe: **\$340,287.42**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A18595 10 DE MAYO DE 2022**

Importe: **\$113,429.14**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

2/4



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2022				
	\$1,149,338.68	\$1,149,338.68	\$1,149,338.68	-	-
Inversión Ejercida	\$1,134,291.41	\$1,134,291.41	\$1,134,291.41	-	-
Saldo	\$15,047.27	\$15,047.27	\$15,047.27	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$340,287.43**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	11/05/22 AL 10/06/22	340,287.43	689,062.26
01 ADITIVA	11/05/22 AL 10/06/22	0.00	104,941.72
	Sub-Total	\$340,287.43	\$794,003.98
		Total	\$1,134,291.41

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

B. J. T.
3/4



9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **20** de **JULIO DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Arq. Bryan Ulises Tovar Lara
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Rodrigo Cantú Reyna
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-21/22-IR
QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y
ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.