



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-22/22-IR

Nombre de la Obra: ADECUACIÓN DE CAMELLONES CENTRALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON AV.JARDIN DE LAS LOMAS EN COL. VILLAS DEL PONIENTE Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON AV.HEBERTO CASTILLO EN COL PRIVADA DE LAS VILLAS EN GARCIA, N.L.

Localidad: AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON AV. JARDÍN DE LAS LOMAS EN COL. VILLAS DEL PONIENTE Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON AV. HEBERTO CASTILLO EN COL PRIVADA DE LAS VILLAS.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-22/22-IR DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022.

Fecha de Adjudicación: _____

09 DE MAYO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-22/22-IR DE 10 DE MAYO DE 2022.

Monto Original Contratado: _____

\$ 1,859,249.46

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 9,254.84

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 1,849,994.62

M

1/4

[Handwritten signatures and marks]



García
SOMOS FAMILIA | 2021 - 2024

Contratista: **NÉSTOR GUERRERO SEGURA**

Fecha de inicio: 11/05/2022 Fecha de terminación: 08/08/2022
Fecha real de inicio: 11/05/2022 Fecha real de terminación: 10/07/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, REHABILITACION DE GUARNICION EXISTENTE A BASE DE RESANES CON CEMENTO -ARENA FINA, ADESIVO SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, PARA UNION DE CONCRETO NUEVO CON CONCRETO ANTIGUO, RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES, RETIRO DE PALMA EXISTENTES, REUBICACION DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2325119-0000 10 DE MAYO DE 2022
Importe: \$185,924.95
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2325116-0000 10 DE MAYO DE 2022
Importe: \$557,774.84
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2325119-0000 10 DE MAYO DE 2022
Importe: \$185,924.95
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,880,632.43	\$1,880,632.43	\$1,880,632.43	-	-
Inversión Ejercida	\$1,849,994.62	\$1,849,994.62	\$1,849,994.62	-	-
Saldo	\$30,637.81	\$30,637.81	\$30,637.81	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$557,774.84**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	11/05/22 AL 10/06/22	126,102.72	294,239.66
01 ADITIVA	11/05/22 AL 10/06/22	15,415.90	35,970.45
02 NORMAL	11/06/22 AL 10/07/22	416,256.22	903,911.47
02 ADITIVA	11/06/22 AL 10/07/22	0.00	14,273.27
01 EXTRA	11/06/22 AL 10/07/22	0.00	43,824.93
	Sub-Total	\$557,774.84	\$1,292,219.78
		Total	\$1,849,994.62

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **NÉSTOR GUERRERO SEGURA** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **17** de **AGOSTO DEL 2022**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Néstor Guerrero Segura

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-22/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA NÉSTOR GUERRERO SEGURA.**