



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021 - 2024

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO,  
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-24/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA  
POLIVALENTE JOYAS DE  
ESTONIA, JOYAS DE RUMANIA Y  
JOYAS DE POLONIA, EN JOYAS  
DEL CARRIZAL TERCER SECTOR,  
EN GARCÍA N.L.

Localidad: JOYAS DE ESTONIA, JOYAS DE  
RUMANIA Y JOYAS DE POLONIA, EN  
JOYAS DEL CARRIZAL TERCER SECTOR.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: \_\_\_\_\_

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-24/23-IR DE FECHA 28  
DE JUNIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: \_\_\_\_\_

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: \_\_\_\_\_

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-24/23-IR DE FECHA 07  
DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: \_\_\_\_\_

\$ 1,161,809.63

Monto Total de Convenios: \_\_\_\_\_

\$ - 0.01

Monto Ejercido de la Obra: \_\_\_\_\_

\$ 1,161,809.62

1/4



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 10/07/2023 Fecha de terminación: 07/09/2023  
 Fecha real de inicio: 10/07/2023 Fecha real de terminación: 07/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, EHABILITACIÓN Y REUBICACION DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE (DIFERENTES MODELOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA DE 3.00 M ANCHO Y 2.00 M ALTO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 23A35267 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$116,180.96  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 23A35265 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$348,542.89  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 23A35267 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$116,180.96  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$1,176,663.85	\$1,176,663.85	\$1,176,663.85	-	-
Inversión Ejercida	\$1,161,809.62	\$1,161,809.62	\$1,161,809.62	-	-
Saldo	\$14,854.23	\$14,854.23	\$14,854.23	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$348,542.89**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/07/23 AL 08/08/23	234,091.98	\$546,214.62
01 ADITIVA	10/07/23 AL 08/08/23	10,986.17	\$25,634.40
02 NORMAL	09/08/23 AL 07/09//23	48,822.80	\$113,919.86
01 EXTRA	09/08/23 AL 07/09//23	54,641.94	\$127,497.85
<b>Sub-Total</b>		<b>\$348,542.89</b>	<b>\$813,266.73</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,161,809.62</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **11** de **OCTUBRE DEL 2023**.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Luis Manuel Peredo Montiel**  
Supervisor de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Obra


**Por la Contraloría Municipal**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo**  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

**Por la Secretaría de Servicios Públicos**

\_\_\_\_\_  
**Nombre, firma y cargo**

**“POR EL CONTRATISTA”**

  
\_\_\_\_\_  
**José Carlos González González**  
Representante Legal  
**MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-24/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**