



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-25/22-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ADECUACIÓN DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, AV.LAS VILLAS Y CALLE HACIENDA SAN ÁNGEL EN COL.HACIENDA DEL SOL Y PRIVADA LAS VILLAS EN MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Localidad: AV. LAS VILLAS Y CALLE HACIENDA SAN ÁNGEL EN COL. HACIENDA DEL SOL Y PRIVADA LAS VILLAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-25/22-IR DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>27 DE MAYO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-25/22-IR DE 30 DE MAYO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,756,375.75</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 307,181.88</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2,063,557.63</u>



Contratista: I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 31/05/2022 Fecha de terminación: 29/07/2022
Fecha real de inicio: 01/06/2022 Fecha real de terminación: 15/07/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 0.05 CM, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA, DEMOLICIÓN DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TODO TIPO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO GALVANIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC 10" DE DIAM., CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AEREO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED, REHABILITACION DE PINTURA DE ARBOTANTE Y BRAZO CON MEDIDAS DE HASTA 9 MTS,

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3730-00609-0 30 DE MAYO DE 2022
Importe: \$175,637.57
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3730-00608-1 30 DE MAYO DE 2022
Importe: \$526,912.73
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3730-00609-0 30 DE MAYO DE 2022
Importe: \$175,637.57
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,785,598.57	\$1,785,598.57	\$1,785,598.57	-	-
Inversión Ejercida	\$2,063,557.63	\$2,063,557.63	\$2,063,557.63	-	-
Saldo	-\$277,959.06	-\$277,959.06	-\$277,959.06	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$526,912.73**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/06/22 AL 15/06/22	222,558.06	519,302.14
02 NORMAL	16/06/22 AL 30/06/22	157,870.58	368,364.72
03 NORMAL	01/07/22 AL 15/07/22	81,626.15	190,461.05
01 ADITIVA	01/07/22 AL 15/07/22	64,857.93	123,364.28
02 ADITIVA	01/07/22 AL 15/07/22	0.00	22,316.18
01 EXTRA	01/07/22 AL 15/07/22	0.00	312,836.53
	Sub-Total	\$526,912.73	\$1,536,644.90
		Total	\$2,063,557.63

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **17** de **AGOSTO DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Beatriz Adriana Hernández Beltrán
Representante Legal
I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-25/22-IR
QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.