



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-35/22-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE, UBICADA EN CALLE PASIONARIA Y BUGAMBILIAS FRACC. BUGAMBILIAS, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE PASIONARIA Y BUGAMBILIAS FRACC. BUGAMBILIAS, GARCÍA, N.L. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X\_\_\_\_\_

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-35/22-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>19 DE JULIO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-35/22-IR DE 20 DE JULIO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,830,174.80</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 1,832.33</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,828,342.47</u>

Bryant



Contratista: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/07/2022 Fecha de terminación: 18/09/2022  
Fecha real de inicio: 21/07/2022 Fecha real de terminación: 18/09/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE MURO DE JARDINERA, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS ESTRUCTURADA CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2364261-0000 20 DE JULIO DE 2022  
Importe: \$183,017.48  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2364227-0000 20 DE JULIO DE 2022  
Importe: \$549,052.44  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2364261-0000 20 DE JULIO DE 2022  
Importe: \$183,017.48  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$1,855,858.42	\$1,855,858.42	\$1,855,858.42	-	-
Inversión Ejercida	\$1,828,342.47	\$1,828,342.47	\$1,828,342.47	-	-
Saldo	\$27,515.95	\$27,515.95	\$27,515.95	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$549,052.44**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/07/22 AL 19/08/22	149,135.61	347,983.09
01 ADITIVA	21/07/22 AL 19/08/22	5,983.76	13,962.11
02 NORMAL	20/08/22 AL 18/09/22	393,933.08	780,058.33
02 ADITIVA	20/08/22 AL 18/09/22	0.00	3,944.94
01 EXTRA	20/08/22 AL 18/09/22	0.00	133,341.56
<b>Sub-Total</b>		\$549,052.44	\$1,279,290.03
		<b>Total</b>	<b>\$1,828,342.47</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4

Bryant




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

  
Arq. **Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción

  
Arq. **Bryan Ulises Tovar Lara**  
Supervisor de Obra

  
Ing. **Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

**Lic. María Guadalupe González Durán**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Luigi **Cavalli Gámez**

Representante Legal

**DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FU-35/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.