



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-37/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE PLAZAS Y CANCHA POLIVALENTE, EN DIFERENTES SECTORES 1.- SECTOR LOS ALPES 2.- SECTOR DEL PEDREGAL 3.-SECTOR DIAMANTE. EN AV. DE LAS CUMBRES DE AV.CUMBRES MADEIRA A CALLE DE LA CAÑADA COL LOMAS JARDINES EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN DIFERENTES SECTORES 1.- SECTOR LOS ALPES 2.- SECTOR DEL PEDREGAL 3.-SECTOR DIAMANTE. EN AV. DE LAS CUMBRES DE AV. CUMBRES MADEIRA A CALLE DE LA CAÑADA COL LOMAS JARDINES.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-37/22-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.

Fecha de Adjudicación: _____

19 DE JULIO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-37/22-IR DE 20 DE JULIO DE 2022.

Monto Original Contratado: _____

\$ 3,030,897.69

Monto Total de Convenios: _____

\$ 597,633.78

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 3,628,531.47

1/4



Contratista: **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **21/07/2022** Fecha de terminación: **18/10/2022**
 Fecha real de inicio: **21/07/2022** Fecha real de terminación: **18/09/2022**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION DE CANCHA Y PLAZA, REUBICACION DE APARATOS DE EJERCICIO, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL ,DOMO TIPO TORTUGA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE DE 8.00 X 8.00M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1., REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE (DIFERENTES MODELOS), DEMOLICIÓN DE MURO MAMPOSTERO, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE DALA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE LOSA DE ASIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA ESTRUCTURADA CON TABLERO DE MADERA TRATADA, RECOMPACTACION DE BASE DE CALIZA TRITURADA, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.**
 Número y fecha: **046674-00000 20 DE JULIO DE 2022**
 Importe: **\$303,089.77**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.**
 Número y fecha: **046672-00000 20 DE JULIO DE 2022**
 Importe: **\$909,269.31**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
 Compañía Afianzadora: **Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.**
 Número y fecha: **046674-00000 17 DE AGOSTO DE 2022**
 Importe: **\$59,763.38**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

2/4



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

046674-00000 20 DE JULIO DE 2022

\$362,853.15

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2022				
	\$3,092,585.03	\$3,092,585.03	\$3,092,585.03	-	-
Inversión Ejercida	\$3,628,531.47	\$3,628,531.47	\$3,628,531.47	-	-
Saldo	\$535,946.44	\$535,946.44	\$535,946.44	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$909,269.31**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/07/22 AL 04/08/22	41,637.32	97,153.74
01 EXTRA	21/07/22 AL 04/08/22	14,154.34	33,026.81
02 NORMAL	05/08/22 AL 19/08/22	85,343.14	199,134.02
01 ADITIVA	05/08/22 AL 19/08/22	4,745.40	11,072.59
02 EXTRA	05/08/22 AL 19/08/22	55,351.82	129,154.27
03 NORMAL	20/08/22 AL 18/09/22	688,423.48	1,606,321.46
02 ADITIVA	20/08/22 AL 18/09/22	19,613.80	483,071.95
03 EXTRA	20/08/22 AL 18/09/22	0.00	160,327.32
Sub-Total		\$909,269.31	\$2,719,262.16
		Total	\$3,628,531.47

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega - Recepción.

3/4



El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:30** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2022.**

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. **Cipriano Torres García**
Secretario de Obras Públicas



Ing. **Marco Antonio Dimas Zavala**
Director de Construcción


Ing. **Bruno Daniel Muñoz Zepeta**
Supervisor de Obra


Ing. **Manuel Guadalupe Cardona del Río**
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Lic. **María Guadalupe González Durán**
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Marcotulio Domínguez Cortés
Representante Legal
ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-37/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**