



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FISM-40/23-IR**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE Y PALAPA EN PLAZA PÚBLICA. EN CALLE BOSQUE ANDALUZ Y AV. LAS LOMAS ORIENTE EN LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN CALLE BOSQUE ANDALUZ Y AV. LAS LOMAS ORIENTE EN LAS LOMAS SECTOR BOSQUES.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-40/23-IR DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-40/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 2,203,584.78

Monto Total de Convenios:

\$ 248,229.69

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,451,814.47

nc

[Firma]

1/4

[Firma]

[Firma]

[Firma]



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAGG, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023
Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, REHABILITACION DE JUEGO INFANTIL, DESINSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 10 PUL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.50 X 1.50 M. CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE PEDESTAL, REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, ELABORACION DE PLACA BASE, MARCO DE ACERO, STRUT DE ACERO, POLIN 6 MT CAL 12 DE 5.86 KG/ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, ELABORACION DE PLACA BASE, CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON UN DESARROLLO DE UN METRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE CAL. 22, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TIPO GALVATEJA, BAJANTE DE AGUA PLUVIAL, EN LAMINA GALVANIZADA, Y PINTADA EN COLOR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, CAJA COLECTORA, DE 35 X 50 CM DE LAMINA GALVANIZADA Y PINTADA, PREPARACIONES PARA SALIDAS DE LAMPARAS EN MURO, PREPARACIONES PARA SALIDAS DE CONTACTO O APAGADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE 1, 2 O 3 SALIDAS CON CONEXION A TIERRA DE 15 AMP. 127 V. CON CORRIENTE NORMAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SUSPENDER INDUSTRIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DOMESTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DESDE CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, REHABILITACION DE JUEGO INFANTIL.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
Número y fecha: BKY-0498-0166118 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$220,358.48
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
Número y fecha: BKY-0498-0164111 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$661,075.44
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
Número y fecha: BKY-0498-0166118 de 20 DE SEPTIMBRE DE 2023
Importe: \$24,822.96
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
Número y fecha: BKY-0498-0166118 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$245,181.44
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2023				
	\$2,225,513.09	\$2,225,513.09	\$2,225,513.09	-	-
Inversión Ejercida	\$2,451,814.47	\$2,451,814.47	\$2,451,814.47	-	-
Saldo	-\$226,301.38	-\$226,301.38	-\$226,301.38	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$661,075.44**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	67,535.68	\$157,583.23
01 ADITIVA	26/07/23 AL 24/08/23	2,511.46	\$5,860.05
02 NORMAL	25/08/23 AL 23/09/23	161,438.24	\$376,689.25
02 ADITIVA	25/08/23 AL 23/09/23	29,957.29	\$69,900.36
03 NORMAL	24/09/23 AL 23/10//23	381,745.93	\$890,740.49
03 ADITIVA	24/09/23 AL 23/10//23	11,707.02	\$27,316.40
01 EXTRA	24/09/23 AL 23/10//23	6,179.82	\$262,649.25
	Sub-Total	\$661,075.44	\$1,790,739.03
		Total	\$2,451,814.47

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.
SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAGG, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **30** de **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. José Isachar Lucio Zamarrón
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”




Alex Ángel Camarillo de la Fuente
Representante Legal
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAGG, S.A. DE C.V.

Comité de Obra



presidenta (a)



secretaria (a)

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-40/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y EL CONTRATISTA **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAGG, S.A. DE C.V.**