



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FDM-42/22-IR**

Nombre de la Obra: **RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN AV. GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LERDO DE TEJADA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN**

Localidad: **EN AV. GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LERDO DE TEJADA EN CABECERA MUNICIPAL.**

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-42/22-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>19 DE JULIO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-42/22-IR DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,055,203.50</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 50,253.00</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,004,950.50</u>

1/4



Contratista: INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/07/2022 Fecha de terminación: 18/10/2022
Fecha real de inicio: 21/07/2022 Fecha real de terminación: 18/09/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDUCADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REPARACION DE RAMAL DE LINEA DE GAS NATURAL, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE COLOCACION DE BORDO DE CARPETA ASFALTICA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2692239 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$305,520.35
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2692234 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$916,561.05
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2692239 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$305,520.35
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$3,092,383.99	\$3,092,383.99	\$3,092,383.99	-	-
Inversión Ejercida	\$3,004,950.50	\$3,004,950.50	\$3,004,950.50	-	-
Saldo	\$87,433.49	\$87,433.49	\$87,433.49	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$916,561.05**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/07/22 AL 04/08/22	87,309.28	203,721.64
02 NORMAL	05/08/22 AL 19/08/22	407,149.12	950,014.63
03 NORMAL	20/08/22 AL 18/09/22	380,749.48	888,415.46
01 ADITIVA	20/08/22 AL 18/09/22	41,353.19	46,237.72
Sub-Total		\$916,561.05	\$2,088,389.45
		Total	\$3,004,950.50

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **21** de **OCTUBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona
del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Lic. María Guadalupe González Durán
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Julio Cesar Martínez González
Representante Legal
INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FDM-42/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.**