



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO ESTATAL (CRUCERO SEGURO), EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FECS-47/22-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE INTERSECCIÓN EN AV. MARAVILLA Y CALLE NOGAL, COL. LOS NOGALES MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. MARAVILLA Y CALLE NOGAL, COL. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FECS-47/22-IR DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>22 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FECS-47/22-IR DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,598,808.84</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 34,850.60</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2,563,958.24</u>



Contratista: OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/08/2022 Fecha de terminación: 21/11/2022
Fecha real de inicio: 24/08/2022 Fecha real de terminación: 21/11/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE ESPESOR VARIABLE DE 3 A 5 CM, RETIRO DE BOLARDO EXISTENTE, REUBICACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EN VIALIDAD, REUBICACION DE SEÑALES VERTICALES BAJAS RESTRINGIDAS Y PREVENTIVAS, RETIRO DE ARBOLES A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, RETIRO DE TELEFONO PUBLICO CON RECUPERACION, MARCAS M - RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACION, RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 40 CMS.), RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE (ANCHO 60 CMS.), SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL TERMOPLASTICO Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R Premezclados de fábrica con 90 MILS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 71 X 71 CMS, CRUCE DE PEATONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRINGIDA SR-9 DE 71 X 71 CMS, VELOCIDAD MAXIMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRINGIDA SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DE 71 X 71 CMS, MAS SEÑAL PREVENTIVA SP-49 (CRUCE DE NIÑOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRINGIDA SR-7 (CEDA EL PASO), DE 71 X 71 CMS, CANALIZACION SOBRE BANQUETA, CEPA DE 20 X 30 CMS, DE PROFUNDIDAD, CANALIZACION SOBRE CALZADA CEPA DE 20 X 30 CMS, DE PROFUNDIDAD, GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO Premezclado EN PLANTA DOSIFICADORA, RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO, ELABORACION DE BANQUETA 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, GUÍA TÁCTIL ADVERTENCIA CONSTRUCCIÓN GUÍA TÁCTIL, RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE (CFE, METALICOS , ETC), VER DETALLE EN PLANO AUTORIZADO POR SUPERVISOR, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION PEATONAL TIPO BOLARDO, BACHEO PROFUNDO AISLADO HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD, POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y PEATONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL Y PEATONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 20 CMS, APLICACION DE RIEGO PARA HIDRATAR CAPA DE TIERRA DE JARDIN PARA RECIBIR PASTO, PLANTADO DE PASTO NATURAL EN ROLLO CAPA DE 5 CM, ESCORIA GRAVACERO BALASTRO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE TRONADORA (TECOMA STANS JUSS) DE 2" DEB (Diámetro a 1.0 mt de Altura), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE MEZQUITE (PROSOPIS GLANDULOSA TORR) DE 4" DEB (Diámetro a 1.0 mt de Altura), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE RUELIA MORADA (RUELLIA BRITTONIANA), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE JAZMIN ARABIGO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE NIÑA EN BARCO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PENISETUM ROJO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE MIX DE LANTANAS MORADA Y BLANCA,

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Número y fecha: 5682-06322-0 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
Importe: \$259,880.88
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Número y fecha: 5682-06321-9 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
Importe: \$779,642.65
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.**

Número y fecha: **5682-06322-0 DE 23 DE AGOSTO DE 2022**

Importe: **\$259,880.88**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$2,629,755.53	\$2,629,755.53	\$2,629,755.53	-	-
Inversión Ejercida	\$2,563,958.24	\$2,563,958.24	\$2,563,958.24	-	-
Saldo	\$65,797.29	\$65,797.29	\$65,797.29	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$779,642.65**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/08/22 AL 22/09/22	323,829.48	755,602.12
01 ADITIVA	24/08/22 AL 22/09/22	27,295.74	63,690.06
02 NORMAL	23/09/22 AL 22/10/22	126,424.19	294,989.79
01 EXTRA	23/09/22 AL 22/10/22	0.00	66,227.43
03 NORMAL	23/10/22 AL 21/11/22	302,093.24	158,250.39
02 ADITIVA	23/10/22 AL 21/11/22	0.00	182,247.67
02 EXTRA	23/10/22 AL 21/11/22	0.00	263,308.13
	Sub-Total	\$779,642.65	\$1,784,315.59
		Total	\$2,563,958.24

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL (CRUCERO SEGURO).

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **12:00** horas del día **16** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Erik Abdiel Cavazos de la Rosa
Representante Legal
OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FECS-47/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.