



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-49/22-CP Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3ER ETAPA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS. COL. JOSÉ PÁEZ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS. COL. JOSÉ PÁEZ. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/22-CP DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fecha de Adjudicación: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Número y Fecha del Contrato: CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/22-CP DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Monto Original Contratado: \$ 6,874,603.50

Monto Total de Convenios: \$ 124,274.29

Monto Ejercido de la Obra: \$ 6,998,877.79



Contratista: G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 28/09/2022 Fecha de terminación: 20/12/2022
 Fecha real de inicio: 28/09/2022 Fecha real de terminación: 05/12/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO III A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE BANCO MEDIANTE COMPACTADORA MANUAL Y/O PISÓN CURVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, CONSTRUCCION DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", DESPALME Y DESHIERBE HASTA 25 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA FORMAR EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45718 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$687,460.35
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45711 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$2,062,381.05
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45718 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
 Importe: \$12,427.43
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45718 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$699,887.78
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
	2022				
Aprobada	\$6,928,827.64	\$6,928,827.64	\$6,928,827.64	-	-
Inversión Ejercida	\$6,998,877.79	\$6,998,877.79	\$6,998,877.79	-	-
Saldo	-\$70,050.15	-\$70,050.15	-\$70,050.15	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,062,381.05**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/09/22 AL 27/10/22	213,618.92	498,444.14
02 NORMAL	27/10/22 AL 25/11/22	1,848,762.13	3,315,349.50
01 ADITIVA	27/10/22 AL 25/11/22	0.00	998,294.14
03 NORMAL	26/11/22 AL 05/12/22	0.00	65,482.71
02 ADITIVA	26/11/22 AL 05/12/22	0.00	58,926.25
	Sub-Total	\$2,062,381.05	\$4,936,496.74
		Total	\$6,998,877.79

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **12** de **ENERO DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Simón García Treviño
Representante Legal
G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Comité de Obra

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-49/22-CP QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.