



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-49/22-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL 3ER ETAPA EN CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE
PROLONGACIÓN JUÁREZ Y
MORELOS. COL. JOSÉ PÁEZ, EN EL
MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA,
ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS,
COL. JOSÉ PÁEZ.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/22-CP DE FECHA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/22-CP DE FECHA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 6,874,603.50

Monto Total de Convenios:

\$ 124,274.29

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 6,998,877.79

Contratista:

G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

28/09/2022

Fecha de terminación:

20/12/2022

Fecha real de inicio:

28/09/2022

Fecha real de terminación:

05/12/2022

1/4



3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **12** de **ENERO DEL 2023**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO III A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE BANCO MEDIANTE COMPACTADORA MANUAL Y/O PISÓN CURVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", DESPALME Y DESHIERBE HASTA 25 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLÓPEO PARA FORMAR EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$6,928,827.64	\$6,928,827.64	\$6,928,827.64	-	-
Inversión Ejercida	\$6,998,877.79	\$6,998,877.79	\$6,998,877.79	-	-
Saldo	-\$70,050.15	-\$70,050.15	-\$70,050.15	-	-

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,062,381.05**



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/09/22 AL 27/10/22	213,618.92	498,444.14
02 NORMAL	27/10/22 AL 25/11/22	1,848,762.13	3,315,349.50
01 ADITIVA	27/10/22 AL 25/11/22	0.00	998,294.14
03 NORMAL	26/11/22 AL 05/12/22	0.00	65,482.71
02 ADITIVA	26/11/22 AL 05/12/22	0.00	58,926.25
	Sub-Total	\$2,062,381.05	\$4,936,496.74
		Total	\$6,998,877.79

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No. **02 aditiva** por un importe de **\$58,926.24** (Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintiséis Pesos 24/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45718 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$687,460.35
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45711 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$2,062,381.05
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 22A45718 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
 Importe: \$12,427.43
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	22A45718 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Importe:	\$699,887.78
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Por la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras Públicas

Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-49/22-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**