



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-50/22-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL EN CALLE VILLA SEÑOR
Y PASEO DE LAS ORQUÍDEAS COL.
LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE
GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLE VILLA SEÑOR Y
PASEO DE LAS ORQUÍDEAS COL. LAS
VILLAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-50/22-CP DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-50/22-CP DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,859,721.14</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 122,962.71</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,736,758.43</u>



Contratista: CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 28/09/2022 Fecha de terminación: 20/12/2022

Fecha real de inicio: 28/09/2022 Fecha real de terminación: 26/11/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO. COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE BANCO MEDIANTE COMPACTADORA MANUAL Y/O PISÓN CURVO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL. BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO Premezclado.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04917-6 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$385,972.11

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04916-5 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$1,157,916.34

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04917-6 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$385,972.11

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$3,903,865.86	\$3,903,865.86	\$3,903,865.86	-	-
Inversión Ejercida	\$3,736,758.43	\$3,736,758.43	\$3,736,758.43	-	-
Saldo	\$167,107.43	\$167,107.43	\$167,107.43	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,157,916.34**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/09/22 AL 12/10/22	382,392.59	892,249.39
02 NORMAL	13/10/22 AL 11/11/22	775,523.75	1,160,209.73
01 ADITIVA	13/10/22 AL 11/11/22	0.00	67,510.53
03 NORMAL	12/11/22 AL 26/11/22	0.00	219,564.21
01 EXTRA	12/11/22 AL 26/11/22	0.00	239,308.23
	Sub-Total	\$1,157,916.34	\$2,578,842.09
		Total	\$3,736,758.43

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista **CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **16** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Alejandro Almaguer Montemayor
Representante Legal
CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.

Comité de Obra

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-50/22-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.**