



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-52/22-IR      Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y PLAZA EN AV. MISIÓN ARCOS ENTRE CIRCUITO MISIÓN COCOYOC Y CIRCUITO MISIÓN CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISIÓN SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN AV. MISIÓN ARCOS ENTRE CIRCUITO MISIÓN COCOYOC Y CIRCUITO MISIÓN CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISIÓN SAN JUAN.      Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-52/22-IR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-52/22-IR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,299,188.64</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 76,841.62</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,222,347.02</u>



Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 19/09/2022 Fecha de terminación: 17/12/2022  
Fecha real de inicio: 19/09/2022 Fecha real de terminación: 18/10/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO A MANO PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, REHABILITACION DE BANCA METALICA EXISTENTE de 6 m x 1.60 m, REHABILITACION DE BANCA METALICA EXISTENTE DE 4 M X 0.80 M, CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, REHABILITACION DE GRADA EXISTENTE 12 M X 5.00 M, REHABILITACION DE PORTERIAS METALICAS EXISTENTES, DESINSTALACION Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA, RETIRO DE PASTO DAÑADO, ESCARIFICADO DE BASE EXISTENTE HASTA 15 cm. ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 400 WATTS TIPO LED EN LUMINARIAS NUEVAS PARA ILUMINAR CANCHA DE TIERRA, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2381674-0000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$329,918.86  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2381673-0000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$989,756.59  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio:  
Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Número y fecha: 2381674-0000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$329,918.86  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2022				
	\$3,327,765.83	\$3,327,765.83	\$3,327,765.83	-	-
Inversión Ejercida	\$3,222,347.02	\$3,222,347.02	\$3,222,347.02	-	-
Saldo	\$105,418.81	\$105,418.81	\$105,418.81	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$989,756.59**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	19/09/22 AL 18/10/22	827,047.83	1,929,778.30
01 ADITIVA	19/09/22 AL 18/10/22	7,636.69	17,818.96
01 EXTRA	19/09/22 AL 18/10/22	155,072.07	284,993.17
<b>Sub-Total</b>		<b>\$989,756.59</b>	<b>\$2,232,590.43</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,222,347.02</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **08** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**

*[Firma manuscrita]*

**Arq. Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas

*[Firma manuscrita]*

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción

*[Firma manuscrita]*

**Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta**  
Supervisor de Obra

*[Firma manuscrita]*

**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Construcción

**Por la Contraloría Municipal**

**Por la Secretaría de Servicios Públicos**

**Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo**  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

**Nombre, firma y cargo**

**“POR EL CONTRATISTA”**

*[Firma manuscrita]*

**Jorge Patricio Montemayor Altamirano**  
Representante Legal  
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

**Comité de Obra**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-52/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**